


AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AHOME  
ESPIRITU DE TRABAJO  
2021-2024

ESTADO DE CUENTA  
ESTIMACIÓN NO. 9 (NUEVE)  
ULTIMA (104AH22PR)

OBRA:
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2),DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2022), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME , MEDIANTE OFICIOS CON NUM. FISDMF-100/2022, FISDMF-102/2022 Y FISDMF-104/2022 TODOS CON FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022. OBRAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME EN SU PRIMERA SESION, CELEBRADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2022,INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2022 CON NUM. O-231, O-233 Y O-235. Y APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIOS NUM. PRES/259/2022, PRES/261/2022 Y PRES/263/2022, TODOS CON FECHA DE 17 DE MAYO DEL AÑO 2022.

FECHA ACTUAL  
27/12/2022

IMPORTE DE CONTRATO  
\$11,797,218.00


ANTICIPO DE CONTRATO  
\$4,129,026.30


CONTRATO NO.  
FISDMF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022


PERIODO SEGÚN CONTRATO:  
DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022


150 DIAS

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO			
1 (UNO) (100AH22PR)	DEL:	01/08/2022	\$1,756,279.95	\$614,697.98		\$614,697.98	\$1,141,581.97
	AL:	30/09/2022					
2 (DOS) (102AH22PR)	DEL:	01/08/2022	\$1,451,108.00	\$507,887.80		\$507,887.80	\$943,220.20
	AL:	30/09/2022					
3 (TRES) (104AH22PR)	DEL:	01/08/2022	\$1,818,040.20	\$636,314.07		\$636,314.07	\$1,181,726.13
	AL:	30/09/2022					
4(CUATRO) (100AH22PR)	DEL:	01/10/2022	\$1,881,861.09	\$658,651.38		\$658,651.38	\$1,223,209.71
	AL:	30/11/2022					

CONFORME  
  
L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISÓ  
  
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ  
  
ARQ. JESUS ERNESTO PAPI CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

# MUNICIPIO DE AHOME

## SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN NO. 9 (NUEVE)  
ULTIMA (104AH22PR)

5 (CINCO) (102AH22PR)	DEL:	01/10/2022	\$1,650,002.00	\$577,500.70			\$577,500.70	\$1,072,501.30
	AL:	30/11/2022						
6 (SEIS) (104AH22PR)	DEL:	01/10/2022	\$1,066,964.20	\$373,437.47			\$373,437.47	\$693,526.73
	AL:	30/11/2022						
7 (SIETE) (100AH22PR)	DEL:	01/12/2022	\$294,264.96	\$102,992.74			\$102,992.74	\$191,272.22
	AL:	27/12/2022						
8 (OCHO) (102AH22PR)	DEL:	01/12/2022	\$831,296.00	\$290,953.60			\$290,953.60	\$540,342.40
	AL:	27/12/2022						
9 (NUEVE) (104AH22PR)	DEL:	01/12/2022	\$1,047,401.60	\$366,590.56			\$366,590.56	\$680,811.04
	AL:	27/12/2022						

TOTALES:	\$11,797,218.00	\$4,129,026.30	\$0.00	\$0.00	\$4,129,026.30	\$7,668,191.70
----------	-----------------	----------------	--------	--------	----------------	----------------

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:

\$0.00

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

CONFORME

L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS