




OBRA:	(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022		
							CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.		
	PERIODO DEL :	01/08/2022	AL	27/12/2022				FECHA:	27/12/2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				Est 1	Est 4	Est 7	TOTALES			
1.00	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO).									
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	586.80	586.80			586.80	0.00	\$8.17	\$0.00
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	133.60			133.60	0.00	\$564.72	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	133.60			133.60	0.00	\$162.94	\$0.00
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	6.80			6.80	0.00	\$258.95	\$0.00
							SUBTOTAL DE PRELIMINARES			\$0.00
2.00	CIMENTACION									
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	571.20	571.20			571.20	0.00	\$316.45	\$0.00
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	543.60	543.60			543.60	0.00	\$573.52	\$0.00



L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.





ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA




ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**


<div>  <div> <b>AYUNTAMIENTO DE AHOME</b>  <b>MUNICIPIO DE AHOME</b>  <b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> </div> <div>  </div> </div>										FINIQUITO	
										HOJA	2
										DE	8
OBRA:	(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022		
								CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.		
								FECHA:	27/12/2022		
	PERIODO DEL :		01/08/2022		AL		27/12/2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Est 1	Est 4	Est 7				TOTALES	
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F"Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	1.20	1.20			1.20	0.00	\$50,293.20	\$0.00	
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12 4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	80.00			80.00	0.00	\$114.26	\$0.00	
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20 4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	80.00			80.00	0.00	\$114.26	\$0.00	
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8"	PZA	320.00	320.00			320.00	0.00	\$67.84	\$0.00	
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	543.60	543.60			543.60	0.00	\$21.02	\$0.00	
							SUBTOTAL DE CIMENTACION		\$0.00		
3.0	ESTRUCTURA										
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1011.20	632.00	379.20		1011.20	0.00	\$542.68	\$0.00	
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	169.60	106.00	63.60		169.60	0.00	\$340.71	\$0.00	
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	169.60	106.00	63.60		169.60	0.00	\$407.26	\$0.00	




L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA



ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:		(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:		FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022	
								CONTRATISTA:		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.	
		PERIODO DEL :		01/08/2022		AL		27/12/2022		FECHA:	
										27/12/2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Est 1	Est 4	Est 7					
5.00	INSTALACION ELECTRICA										
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO LOTE NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	40.00		26.00	14.00	40.00	0.00	\$1,848.46	\$0.00	
							SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA		\$0.00		
6.00	CANCELERIA										
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00		26.00	14.00	40.00	0.00	\$2,153.18	\$0.00	
							SUBTOTAL DE CANCELERIA		\$0.00		
7.00	HERRERIA										
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00		26.00	14.00	40.00	0.00	\$2,416.18	\$0.00	
<div><div></div><div><div>L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON</div><div>INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.</div><div>CONTRATISTA</div></div><div><div>ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES</div><div>RESIDENTE DE OBRA</div></div><div><div>ARQ. JESUS ERNESTO RAPIA CASTRO</div><div>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</div></div></div>											





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA




FINIQUITO

HOJA


5

DE

8

OBRA:		(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:		FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022	
								CONTRATISTA:		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.	
										FECHA:	
										27/12/2022	
PERIODO DEL :		01/08/2022		AL		27/12/2022					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Est 1	Est 4	Est 7					
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR NO. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE ** (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00		26.00	14.00	40.00	0.00	\$1,544.90	\$0.00	
8.0	CARPINTERIA						SUBTOTAL DE HERRERIA			\$0.00	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00		26.00	14.00	40.00	0.00	\$3,134.02	\$0.00	
9.0	VARIOS						SUBTOTAL DE CARPINTERIA			\$0.00	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 1 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR	M2	718.00		466.70	251.30	718.00	0.00	\$131.27	\$0.00	
<div><div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA</div></div><div><div>L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON</div><div>INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.</div><div>CONTRATISTA</div></div><div><div>ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES</div><div>RESIDENTE DE OBRA</div></div><div><div>ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO</div><div>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</div></div></div>											

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINQUITO	
 <b>AYUNTAMIENTO DE AHOME</b>										HOJA 6	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										DE 8	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
OBRA: (100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022	
										CONTRATISTA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.	
										FECHA: 27/12/2022	
PERIODO DEL : 01/08/2022 AL 27/12/2022											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Est 1	Est 4	Est 7	TOTALES				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00			40.00	40.00	0.00	\$127.36	\$0.00	
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES M2 A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1638.80		1065.22	573.58	1638.80	0.00	\$77.21	\$0.00	
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS	M2	1599.60		1039.74	559.86	1599.60	0.00	\$77.21	\$0.00	
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	199.20		129.48	69.72	199.20	0.00	\$190.98	\$0.00	
SUBTOTAL DE VARIOS										\$0.00	

L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

7

DE

8

OBRA:	(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022	
								CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.	
								FECHA:	27/12/2022	
	PERIODO DEL :	01/08/2022	AL	27/12/2022						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				Est 1	Est 4	Est 7	TOTALES			
9.06	BANQUETA DE ACCESO									
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CIMBRADO) COMPACTADO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	30.80	19.25	11.55		30.80	0.00	\$702.78	\$0.00
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	4.25	2.55		6.80	0.00	\$258.95	\$0.00
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	222.40	139.00	83.40		222.40	0.00	\$362.05	\$0.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	154.40	96.50	57.90		154.40	0.00	\$552.16	\$0.00
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	154.40	96.50	57.90		154.40	0.00	\$21.05	\$0.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		40.00	25.00	15.00		40.00	0.00	\$591.89	\$0.00
<div><div> L. A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V. CONTRATISTA</div><div> ARQ. MIGUEL ANGEL ZAMANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA</div><div> ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>										

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

[illegible]

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**