



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO	
										HOJA	1
										DE	5
OBRA:		(154AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ		
		PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023						FECHA:		29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E3	E4	TOTALES				
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).										
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	69.80	69.80	0	0	69.80	0	\$13.72	\$0.00	
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	13.36	13.36	0	0	13.36	0	\$625.08	\$0.00	
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	13.36	13.36	0	0	13.36	0	\$256.88	\$0.00	
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.68	0.68	0	0	0.68	0	\$475.89	\$0.00	
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00			
2	CIMENTACION										
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	57.12	57.12	0	0	57.12	0	\$472.83	\$0.00	
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.36	54.36	0	0	54.36	0	\$802.61	\$0.00	
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.076	0.076	0	0	0.076	0	\$49,338.70	\$0.00	
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0	0	8.00	0	\$174.73	\$0.00	
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0	0	8.00	0	\$174.97	\$0.00	
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8"	PZA	32.00	32.00	0	0	32.00	0	\$92.49	\$0.00	
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	54.36	54.36	0	0	54.36	0	\$25.99	\$0.00	
SUBTOTAL DE CIMENTACION								\$0.00			

CONFORME  
  
 NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ  
 CONTRATISTA

REVISÓ  
  
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
 ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINQUITO		
							HOJA		2		
							DE		5		
OBRA: (154AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO: FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023				
							CONTRATISTA: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ				
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023							FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E3	E4				TOTALES	
3	ESTRUCTURA										
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	101.12	101.12	0	0	101.12	0	\$670.53	\$0.00	
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.96	16.96	0	0	16.96	0	\$524.97	\$0.00	
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.96	16.96	0	0	16.96	0	\$593.06	\$0.00	
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	67.84	67.84	0	0	67.84	0	\$249.30	\$0.00	
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	57.12	0.00	57.12	0	57.12	0	\$808.67	\$0.00	
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.52	6.52	0	0	6.52	0	\$390.03	\$0.00	
							SUBTOTAL DE ESTRUCTURA		\$0.00		
4	LOSAS										
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	71.80	0.00	71.80	0	71.80	0	\$1,989.25	\$0.00	
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	71.80	0.00	71.80	0	71.80	0	\$25.99	\$0.00	
							SUBTOTAL DE LOSAS		\$0.00		

CONFORME




NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ  
CONTRATISTA

REVISÓ




ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ



ING. ODMÁN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span>MUNICIPIO DE AHOMÉ</span></div></div><div><div><span>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</span></div><div><span>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</span></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span>AHOME</span></div><div><span>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div></div></div>		<div>FINIQUITO</div> <div><div>HOJA3</div><div>DE5</div></div>								
OBRA: (154AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ.							CONTRATO:	FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ		
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023							FECHA:		29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E3	E4	TOTALES			
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$2,741.08	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	
6	CANCELERIA									
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$2,413.18	\$0.00
SUBTOTAL DE CANCELERIA									\$0.00	
7	HERRERIA									
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$2,670.52	\$0.00
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$2,272.46	\$0.00
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$0.00	
8	CARPINTERIA									
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$3,264.24	\$0.00
SUBTOTAL DE CARPINTERIA									\$0.00	

CONFORME  
  
NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ  
CONTRATISTA

REVISA  
  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO		
								HOJA	4	
								DE	5	
OBRA:	(154AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ			
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023						FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E3	E4				TOTALES
9	VIARIOS									
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	71.80	0.00	0.00	71.80	71.80	0	\$173.20	\$0.00
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$164.26	\$0.00
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	163.88	0.00	0.00	163.88	163.88	0	\$95.34	\$0.00
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	160.12	0.00	0.00	159.88	159.88	0.24	\$97.96	\$23.51
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	19.92	0.00	0.00	19.92	19.92	0	\$324.91	\$0.00
9.06	BANQUETA DE ACCESO							SUBTOTAL DE VIARIOS		\$23.51
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	3.08	0.00	0.00	3.08	3.08	0	\$841.14	\$0.00
9.06.2	EXCAVACION A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.72	0.00	0.00	0.68	0.68	0.04	\$475.89	\$19.05

CONFORME  
NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ  
CONTRATISTA

REVISA  
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZO  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						<div></div> <div>AHOME AYUNTAMIENTO DE AHOME 2017-2024</div>		FINIQUITO	
										HOJA	5
										DE	5
OBRA:	(154AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO:	FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ		
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023										FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E3	E4	TOTALES				
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'c= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	22.24	0.00	0.00	22.24	22.24	0	\$567.86	\$0.00	
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.44	0.00	0.00	15.44	15.44	0	\$738.55	\$0.00	
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	15.44	0.00	0.00	15.44	15.44	0	\$25.99	\$0.00	
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	\$951.82	\$0.00	
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO										\$19.05	
SUBTOTAL										\$42.56	
								IV.A. 16%		\$0.00	
								TOTAL:		\$42.56	
								INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:		\$527,223.68	
								INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:		\$527,181.12	
								SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:		\$42.56	

CONFORME  
  
NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ  
CONTRATISTA

REVISÁ  
  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ING. ODMÁN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS