

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 5 (ULTIMA)		
OBRA:	(153AH23PR) CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.					ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN 153/2023 y FAISMUN-154/2023 ambos de fecha 10 de octubre del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su cuarta sesión, celebrada con fecha 10 de octubre del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-415 y O-416. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/274/2023 y PRES/275/2023 ambos de fecha 10 de octubre del 2023.		FECHA ACTUAL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		
IMPORTE DE CONTRATO		\$1,086,946.98		ANTICIPO DE CONTRATO		\$380,431.44		CONTRATO NO. FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023		
PERIODO SEGÚN CONTRATO: DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023								45		
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
					2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2%	O.I.C 1%			
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(154AH23PR)	DEL:	16 DE OCTUBRE DEL 2023	\$200,843.28	\$70,295.15	\$0.00	\$4,016.87	\$2,008.43	\$76,320.45	\$124,522.83	
	AL:	31 DE OCTUBRE DE 2023								
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(153AH23PR)	DEL:	16 DE OCTUBRE DEL 2023	\$225,738.62	\$79,008.52	\$0.00	\$4,514.77	\$2,257.39	\$85,780.68	\$139,957.94	
	AL:	31 DE OCTUBRE DE 2023								
ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)(154AH23PR)	DEL:	1 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$190,885.48	\$66,809.92	\$0.00	\$3,817.71	\$1,908.85	\$72,536.48	\$118,349.00	
	AL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023								
ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO)(154AH23PR)	DEL:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$135,452.36	\$47,423.22	\$0.00	\$2,709.05	\$1,354.52	\$51,486.79	\$83,965.57	
	AL:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023								
ESTIMACIÓN NO. 5 (ULTIMA)(153AH23PR)	DEL:	1 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$333,947.06	\$116,894.63	\$0.00	\$6,678.94	\$3,339.47	\$126,913.04	\$207,034.02	
	AL:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023								
TOTALES:			\$1,086,866.80	\$380,431.44	\$0.00	\$21,737.34	\$10,868.66	\$413,037.44	\$673,829.36	
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$80.18							
CONFIRMA			REVISAR			ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:			\$0.00	
C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ CONTRATISTA			ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA						AUTORIZÓ ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	