



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

17 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

18 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
763	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO-PORTACELI-E.C. PUEBLOS-UNIDOS-VILLAMOROS CRUCE CON EL ATORON).	MOCORITO	ESTATAL	\$11'726,917.02	\$11'726,917.02	\$11'345,383.40	\$381,533.62	100	97