

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022

OBRA:

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATON, SINALOA.




UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.

HOJA :	1 DE 1
ESTIMACIÓN N°. 03 (NORMAL)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 21/07/2022	AL: 29/07/2022
IMPORTE ESTIMADO C/IVA:	
\$86,227.84	

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:	\$	599,872.06	IMPORTE ESTIMADO:		PERIODO DE CONTRATO:		\$86,227.84
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$	695,851.59	SIN IVA	\$	74,334.35	13-jun-22	11-ago-22
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	\$	243,548.06	CON IVA		\$86,227.84		
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA:		\$0.00	IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:				
					PERIODO DE REPROGRAMACION:		
					RETENCION POR INCUMPLIMIENTO:		

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA									
ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMADO C/IVA	0.20% I.C.I.C.	0.50% C.I.C.A.T.	3.00% S.V.I.F.C.	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	13-jun-22	18-jun-22	458,167.01		1,974.86	✓	✓ 160,358.45	162,333.31	\$ 295,833.70
02(NORMAL)	20-jun-22	20-jul-22	133,700.88		576.30	✓	✓ 46,795.31	47,371.62	\$ 86,329.27
03(NORMAL)	21-jul-22	29-jul-22	86,227.84		371.67	✓	✓ 30,179.74	30,551.42	\$ 55,676.42
TOTALES:			\$ 678,095.73	\$ -	\$ 2,922.83	✓	\$ 237,333.50	\$ 240,256.35	\$ 437,839.39
SALDO DE CONTRATO:			\$ 17,755.86	SALDO POR AMORTIZAR: \$ 6,214.55					

CONTRATISTA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	SALDO POR AMORTIZAR: \$
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 	6,214.55
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ	ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	ING. SENEACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
			COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

	H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		HOJA: 1
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	FECHA DE INICIO:	13/06/2022
CONTRATO:	AYTONAV-ADDIR-FAISMR3-MODULO AULA-ESCPRIIM-0207/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/08/2022
OBRA:	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		
UBICACIÓN:	COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		
IMPORTE DE CONTRATO \$IVA:	\$ 599,872.06	\$	
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$ 695,851.59	\$	
RESUMEN DE ESTIMACION			
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.			
\$ 74,334.35			
SUB-TOTAL ESTIMADO:			74,334.35
I.V.A. (16.00%):			11,893.50
TOTAL ESTIMADO:			86,227.84
DEPENDENCIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ SUPERVISOR	ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA	ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASENOR REPRESENTANTE LEGAL


H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR									
CONTRATO: AYTONAV-ADJIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCRIM-020/2022									
FECHA DE INICIO: 13/06/2022									
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022									
OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA									
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA									
IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$ 599,872.06									
IMPORTE DE CONTRATO CI/VA: \$ 695,851.59									
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
PARTIDA									
CANTIDADES DE OBRA									
UNIDAD									
SEGÚN PRESUPUESTO									
ACUMULADO TOTAL									
ACUMULADO ANTERIOR									
DE ESTA ESTIMACION									
PRECIO UNITARIO									
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION									
IMPORTE ESTIMADO SI/VA: \$74,334.35									
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.									
EDIFICIO									
DEMOLICION DE LOSA, DESMONTES DE VIGAS Y LAMINA. INCLUYE CORTES, ANDAMIOS Y APILAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO									
ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS									
LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 20 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X15 CMS. NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO FC= 200 KG/CM2. EN AMBOS SENTIDOS. CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10. CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.									
ENJARRE DE LOSA DE TECHO CON YESO, ACABADO PULIDO.									
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO APP 3.5 VG.									
SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE # 12, 14, CAJA CHALUPA, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 LED 2X18 4100K 127-277									
PINTURA									
PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.									
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.									
TOTAL ESTIMACION \$ 74,334.35									
COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
ING. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ									
ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ									
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR									

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										ESTIMACIÓN No. 03 (NORMAL)	
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR				FECHA DE INICIO: 13/06/2022							
CONTRATO: AYTONAV-AD-IR-FAISMIR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022				FECHA DE TERMINACIÓN: 11/09/2022							
PERIODO DE EJECUCIÓN:											
DEL: 21/07/22											
AL: 29/07/2022											
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.											
CLAVE		PARTIDA DESCRIPCIÓN		UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PZA	TOTAL
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.											
006	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE #12, #14, CAJA CHALUPA, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPAS 1-2-3 VENTANAS			SAL	A-B	1-4				27.00	27.00
				SUMA						27.00	27.00
				ESTA ESTIMACION						20.00	20.00
				ADICIONAL PEND. POR COBRAR						7.00	7.00
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET 78LED 2X18 4100K 127-277			PZA	A-B	1-4				15.00	15.00
				ESTA ESTIMACION						15.00	15.00
009	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR, EN PERFILERIA DE ACERO INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPINTAS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.			PINTURA INTERIOR (MUROS BAJO VENTANA)							
				M2	A-B	1-4	7.85	1.00		6.00	47.10
				M2	A-B	1-4	5.85	1.00		3.00	17.55
				M2	A-B	1-4	9.59	1.00		3.00	28.77
				PINTURA EN VIGAS (EN MUROS CABECEROS INTERIOR)							
				M2	A-B	1-4	7.94	0.2		6.00	9.53
				M2	A-B	1-4	7.94	0.55		3.00	13.10
				M2	A-B	1-4	5.85	0.55		3.00	9.65
				M2	A-B	1-4		0.4	2.5	14.00	14.00
				VOLADOS INTERIOR							
				M2	A-B	1-4				3.00	32.28
				LONGITUDINAL CENTRAL							
				M2	A-B	1-4				14.00	46.28
				COLUMNAS METALICAS INTERIOR							
				M2	A-B	1-4				14.00	46.28
EL CONTRATISTA				COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS			
ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR				ING. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ				ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR			

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										ESTIMACIÓN No. 03 (NORMAL)					
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR				FECHA DE INICIO: 13/06/2022											
CONTRATO: AYTONAV-ADJIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022				FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022											
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.															
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.															
CLAVE		PARTIDA DESCRIPCIÓN		UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	LONGITUD	CANTIDADES DE OBRA ANCHO		ALTURA	PZA	PARCIAL	TOTAL		
PINTURA EN VIGAS LATERALES INTERIOR															
FRENTE				M2	A-B	1-4	2.94			.20	3.00	1.76	1.76		
FRENTE				M2	A-B	1-4	1.94			.20	3.00	1.16	2.93		
ATRÁS				M2	A-B	1-4	2.94			.20	6.00	3.53	6.46		
PINTURA EN VIGAS LATERALES EXTERIOR															
FRENTE				M2	A-B	1-4	2.94			0.2	6.00	3.53	3.53		
ATRÁS				M2	A-B	1-4	2.94			0.2	6.00	3.53	7.06		
PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS, MARQUESINAS EXTERIOR															
M2				A-B	1-4		1.58			0.55	14.00	12.17	12.17		
PINTURA EN MURO EXTERIOR															
FRENTE				M2	A-B	1-4	2.94			1.00	3.00	8.82	8.82		
FRENTE				M2	A-B	1-4	1.94			1.00	3.00	5.82	14.64		
ATRÁS				M2	A-B	1-4	2.94			1.00	6.00	17.64	32.28		
ATRÁS				M2	A-B	1-4	8.20			1.00	2.00	16.40	48.68		
PINTURA EN COLUMNAS METÁLICAS EXTERIOR															
M2				A-B	1-4				0.3	2.50	14.00	10.50	10.50		
SUMA												224.56			
ESTA ESTIMACIÓN												204.00			
ADICIONAL PEND. POR COBRAR												20.56			
EL CONTRATISTA				SUPERVISOR				COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS			
ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR				ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ				ARQ. JESÚS ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ				ING. SELLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR			








H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022 FECHA DE INICIO: 13/06/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		ESTIMACIÓN No. 03 (NORMAL)
OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 21/07/2022 AL: 29/07/2022
UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		


CROQUIS



EL CONTRATISTA
 ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

SUPERVISOR
 ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ESTIMACIÓN No. 03 (NORMAL)
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR		
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022		
FECHA DE INICIO: 13/06/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		
OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 21/07/22 AL: 29/07/2022
UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		
REPORTE FOTOGRAFICO		
SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V		
		
 EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR	 SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ	 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
		 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ESTIMACIÓN No. 03 (NORMAL)
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR		
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMIR33-MODULO LAULA-ESCPRIIM-020/2022		
FECHA DE INICIO: 13/06/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		
OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 21/07/22 AL: 29/07/2022
REPORTE FOTOGRAFICO		
PINTURA DE ESMALTE		
		
EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR	SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PEREZ LÓPEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
		DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR