

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISM33-MODULO AULA-ESCRIM-020-2022
FECHA DE INICIO: 13/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022

OBRA:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUARIZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.

HOJA: 1 DE 1	ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL: 13/06/2022 AL: 18/06/2022	IMPORTE ESTIMADO C/IVA: \$458,167.01
--------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:	\$	599,872.06	IMPORTE ESTIMADO:		PERIODO DE CONTRATO:		
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$	695,851.59	SIN IVA	\$	394,971.56	PERIODO DE REPROGRAMACION:	13-jun-22
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	\$	243,548.06	CON IVA		\$458,167.01	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO:	---
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA:		\$0.00	IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:				---
							11-ago-22

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMADO C/IVA	0.20% I.C.I.C.	0.50% C.I.C.-A.T.	3.00% S.V.I.F.C.	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	13-jun-22	18-jun-22	458,167.01	1,974.86	0.00	160,358.45	162,333.31	\$ 295,833.70
TOTALES:		\$ 458,167.01	\$ -	\$ 1,974.86	\$ -	\$ 160,358.45	\$ 162,333.31	\$ 295,833.70
SALDO DE CONTRATO:		\$ 237,684.58	SALDO POR AMORTIZAR:			\$ 83,189.61		

CONTRATISTA	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ	ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS, PÚBLICAS										ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)	
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR										FECHA DE INICIO: 13/06/2022	
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022										FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.										PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 13/06/2022	
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.										AL: 18/06/2022	
IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$ 599,872.06										IMPORTE ESTIMADO SI/VA: \$394,971.56	
IMPORTE DE CONTRATO CI/VA: \$ 695,851.59											
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES											
PARTIDA		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		
CLAVE					SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION			
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.											
EDIFICIO											
*TEMP108	DEMOLICION DE LOSA, DESMONTES DE VIGAS Y LAMINA, INCLUYE CORTES, ANDAMIOS Y APILAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO			M2	227.90	227.34	0.00	227.34	\$ 125.86	\$ 28,613.01	
*TEMP22	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS			M3	44.44	44.33	0.00	44.33	\$ 252.49	\$ 11,192.88	
*TEMP72	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 20 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X15 CMS. NERVIADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO FC= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS. CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			M2	227.90	223.08	0.00	223.08	\$ 1,592.10	\$ 355,165.67	
*TEMP80	ENARRE DE LOSA DE TECHO CON YESO, ACABADO PULIDO.			M2	227.90	0.00	0.00	0.00	\$ 214.29	\$ -	
*TEMP14	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO APP 3.5 VG.			M2	227.90	0.00	0.00	0.00	\$ 224.60	\$ -	
*TEMP105	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE # 12, 14, CAJA CHALUPA, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS			SAL	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 947.26	\$ -	
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 LED 2X18 4100K 127-277			PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,241.89	\$ -	
PINTURA											
*TEMP138	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			M2	227.90	0.00	0.00	0.00	\$ 72.67	\$ -	
*TEMP0	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			M2	204.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180.20	\$ -	
TOTAL ESTIMACION										\$ 394,971.56	
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR										ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR	
ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ										ING. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	
SUPERVISOR										COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS											

H. AYUNTAMIENTO NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)		
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR CONTRATO: AYTONAV-ADJIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022										FECHA DE INICIO: 13/06/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.										PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 13/06/2022 AL: 18/06/2022		
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.												
CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL	
				EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
*TEMP108		DEMOLICIÓN DE LOSA, DESMONTES DE VIGAS Y LAMINA, INCLUYE CORTES, ANDAMIOS Y APILAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	A-B	1-2		11.54	19.70		227.34	227.34	
*TEMP22		ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS.	M3	A-B	1-2		11.54	19.70		34.10		
ABUNDAMIENTO 1.30 (34.10 X 1.30)											34.10	44.33
*TEMP72		LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 20 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X15 CMS. NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO FC= 200 KG/CM2. EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10. CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A-B	1-2		11.44	19.50		223.08	223.08	

EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR	SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS JUAN PRO LOPEZ MARTINEZ	DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENCHE ARELY SANCHEZ SALAZAR
--	---	---	---

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022
FECHA DE INICIO: 13/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022

OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. L.C.
BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.

ESTIMACIÓN N°.
01 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 13/06/2022

AL: 18/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO

DEMOLICION DE LOSA, DESMONTE DE VIGAS Y LAMINA, INCLUYE CORTES, ANDAMIOS Y APILAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO



EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR

SUPERVISOR

ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARO. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR	FECHA DE INICIO: 13/06/2022
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	
UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.	
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)	
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 13/06/2022 AL: 18/06/2022	

REPORTE FOTOGRAFICO


ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS.



FE CONTRATISTA ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR	SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
---	--	--	--

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR CONTRATO: AYTONAV-ADJIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022 FECHA DE INICIO: 13/06/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 13/06/2022 AL: 18/08/2022

CROQUIS



EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ
---	--