



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)	
OBRA:	(132AH22CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, COLONIA INFONAVIT BACHOMO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con números FISMDF-127/2022, FISMDF-131/2022 y FISMDF-132/2022 todos con fecha 21 de junio del año 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su segunda sesión, celebrada con fecha 21 de junio del año 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con números O-262, O-266 y O-267. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con números PRES/303/2022, PRES/307/2022 y PRES/308/2022 todos con fecha 22 de junio del año 2022.		FECHA ACTUAL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,277,116.96	ANTICIPO DE CONTRATO	\$638,558.48	CONTRATO NO.	FISMDF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022				
PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO: DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
								DÍAS:	30
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL				
ESTIMACION 1 (UNO) (131AH22CP)	DEL:	06 DE AGOSTO DE 2022	\$652,616.44	\$332,555.42	\$0.00	\$0.00	\$332,555.42	\$320,061.02	
	AL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
ESTIMACION 2 (DOS) (127AH22CP)	DEL:	06 DE AGOSTO DE 2022	\$306,001.90	\$153,000.95	\$0.00	\$0.00	\$153,000.95	\$153,000.95	
	AL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
ESTIMACION 3 (ULTIMA) (132AH22CP)	DEL:	06 DE AGOSTO DE 2022	\$299,746.83	\$153,002.11	\$0.00	\$0.00	\$153,002.11	\$146,744.72	
	AL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
TOTALES:			\$1,258,365.17	\$638,558.48	\$0.00	\$0.00	\$638,558.48	\$619,806.69	
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$18,751.79	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:			\$0.00		
CONFORME  KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Karla Thal Rodríguez López CONTRATISTA		REVISAR  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZAR  ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS					

SECRETARÍA DE OBRAS
 PÚBLICAS URBANISMO
 Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS