



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

921

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARRETERA SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 10,000,000.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 1,000,000.00

ESTIMACION: 4

PERIODO: 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 18/06/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	1,000,000.00
		TOTAL: \$	1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO MERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS  
DE SINALOA

H.O.A.: 1 DE 2

921

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARRETERA SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO

CONVENIO: S/N

UBICACION: MUNICIPIO DE AHOME  
ESTIMACION: 4

PERIODO: 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 18/06/2023

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 10,000,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

E1 REHABILITACION DE CARRETERA

P06S27C002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	6,650.00	6,150.00	4,720.00	0.00	1,430.00	\$ 26.70	\$ 38,181.00
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	665.00	615.00	472.00	0.00	143.00	\$ 6,429.90	\$ 919,475.70

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

**ESTIMACION**

OBRA: REHABILITACION CARRETERA SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO

UBICACION: MUNICIPIO DE AHOME

ESTIMACION: 4

PERIODO: 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023

CONVENIO: S/N

FECHA: 18/06/2023

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 10,000,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	665.00	615.00	472.00	0.00	143.00	\$ 273.26	\$ 39,076.18
P06S31C018P6	OPERACION DE BACHEO DE CAJA, CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM. ESP., TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, APERTURA DE CAJA 15 CM, MEJORAMIENTO DE BASE DE 10 CM., MEZCLADOS A LOS 10 EXISTENTES, COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8,377.20	8,376.31	8,370.51	0.00	5,806.1	\$ 562.70	\$ 3,267.12

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 1,000,000.00

TOTAL de ESTIMACION No. 4: \$ 1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION