

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Ahome

**Localidad:**

**Contratista:** CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

**Importe de la Estimación s/IVA**

\$1,581,004.04

**Importe del Contrato s/IVA:**

\$3,975,777.17

**No. Estimación:**

4

**Tipo Estimación:**

Normal

**Periodo del Contrato:**

25/07/2023

al 25/11/2023

**Periodo de la Estimación:**

12/10/2023

al 13/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	1,035,031.35
P06	OBRAS VIALES	70,306.08
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	475,666.61

Total Paquete s/IVA:

1,581,004.04

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$1,581,004.04

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$3,975,777.17

Período del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Período de la Estimación:

4

Normal

\$1,581,004.04

12/10/2023 al 13/11/2023

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	258.30	\$4,007.09	0.00	258.3000	258.30	0.00	\$1,035,031.35	100.00 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>1,035,031.35</b>
P06	OBRAS VIALES									
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	114.00	\$616.72	0.00	114.0000	114.00	0.00	\$70,306.08	100.00 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>70,306.08</b>
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	570.00	\$436.00	0.00	570.0000	570.00	0.00	\$248,520.00	100.00 %
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	436.00	\$546.88	0.00	415.3500	415.35	20.65	\$227,146.61	95.26 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>475,666.61</b>

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA AMARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE