



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONTRATISTA:**

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,  
SIN. C.P. 82016

R.F.C.

HECM620610367

FECHA

09/05/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220267	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,845.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,445.97
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

**OBRA**

**IMPORTE**

REHABILITACION ELECTRICA \$ 42,970.37

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 42,970.37

SUB TOTAL= \$ 42,970.37

I.V.A AL 16 % \$ 6,875.26

**TOTAL = \$ 49,845.63**

ARG. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ

SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

1 de  
0 FECHA 09/05/2022  
HOJA:

**CONTRATISTA:**

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016

R.F.C.

HECM620610367

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

NOMBRE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION								
No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220267	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN	01 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$49,846.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,445.97
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,996.59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDEN TE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,									
24	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR	PZA	12.00	\$1,601.04	\$19,212.48	12.00	0.00	0.00	12.00	\$19,212.48
25	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE OBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA,	PZA	4.00	\$1,601.04	\$6,404.16	7.00	0.00	0.00	5.00	\$8,005.20
26	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACION DE 30X30 CM HASTA UNA ALTURA DE 5.0 MTS	PZA	12.00	\$60.18	\$722.16	12.00	0.00	0.00	12.00	\$722.16
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 10, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CAJA, CONTACTO	ML	15.00	\$195.93	\$2,938.95	6.25	0.00	0.00	5.80501	\$1,137.38
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO REDONDO ( TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO MODELO CATO O SIMILAR, DE	PZA	5.00	\$2,466.21	\$12,331.05	6.25	0.00	0.00	5.00	\$12,331.05
30	DESMONTAJE DE WC DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA	PZA	5.00	\$232.18	\$1,160.90	5.00	0.00	0.00	5.00	\$1,160.90
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	PZA	1.00	\$200.60	\$200.60	2.00	0.00	0.00	2.00	\$401.20
IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS										\$42,970.37

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA  
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA  
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON CUTTERREZ  
Supervisor