



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA DIRECCION: RIO OCORONI 118 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016 R.F.C. HECM820610367	HOJA: DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Fecha: 09-may-22
---	--	------------------

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101	No DE OBRA: 220267
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS	LOCALIDAD: MAZATLAN
MUNICIPIO: MAZATLAN	
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 04-may-22 AL: 02-jun-22	CONTRATO: ISIFE-IDE-ADE-JN-EPR-025-2022
FECHA DE CONTRATO: 27-abr-22	
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,845.63	CONVENIO ADICIONAL: PERIODO CONVENIO ADICIC
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,445.97	DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 447,995.59	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE AULAS													
REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
24	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES,	PZA	12.00	\$1,601.0400	\$19,212.48	12.00	\$19,212.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$19,212.48
25	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO	PZA	4.00	\$1,601.0400	\$6,404.16	4.00	\$6,404.16	1.00	\$1,601.04	0.00	\$0.00	5.00	\$8,005.20
26	DESAMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACION DE 30X30 CM HASTA UNA ALTURA DE 5.0 MTS SE DEBERA CONSIDERA PARA	PZA	12.00	\$60.1800	\$722.16	12.00	\$722.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$722.16
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 10, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES,	PZA	16.00	\$196.83	\$2,939.02	5.80501	\$1,137.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.80501	\$1,137.38
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (INDICADOR REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO MODELO CATO O SIMILAR, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE	PZA	5.00	\$2,466.2100	\$12,331.05	5.00	\$12,331.05	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$12,331.05
30	DESAMONTAJE DE WC DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE	PZA	5.00	\$232.18	\$1,160.90	5.00	\$1,160.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$1,160.90
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE MARZ DE 1/2", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	\$200.60	\$200.60	1.00	\$200.60	1.00	\$200.60	0.00	\$0.00	2.00	\$401.20
					\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37
	SUMA REHABILITACION DE AULAS:				\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37

REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
					\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37
EXTRAORDINARIOS													
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
U					\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37
					\$42,970.37		\$41,168.73		\$1,801.64		\$0.00		\$42,970.37
	IVA 16%				\$6,875.26		\$6,587.00		\$268.26		\$0.00		\$6,875.26
	TOTAL:				\$49,845.63		\$47,755.73		\$2,089.90		\$0.00		\$49,845.63

ARO MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor