

CONTRATISTA:
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
DIRECCION: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016
R.F.C.
HECM620610367

HQJA:

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 09-may-22

FINQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220254
PLANTEL: PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 04-may-22 AL: 02-jun-22 CONTRATO: ISIFE-DE-ADE-JN-EPR-025-2022 FECHA DE CONTRATO: 27-abr-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,799.94 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,429.98 PERIODO CONVENIO ADICI
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 447,995.59 TOTAL CONTRATO MAS
CONVENIO: DEL: AL:

| CLAVE | CONCEPTO | U | SEGUN PROYECTO | | | OBRA NORMAL | | OBRA ADICIONAL | | OBRA EXTRAORDINARIA | | CANT. TOTALES | IMPORTE TOTALES |
|---|--|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|
| | | | VOL | PU | MONTE | CANT. | IMPORTE | CANT. | IMPORTE | CANT. | IMPORTE | | |
| REHABILITACION DE AULAS | | | | | | | | | | | | | |
| ACCION DE REQUISITOS BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CABLES N° 8 PARA ALIMENTACION, INCLUYE CABLE THW CAL N° 8, TUBO PVC CONDUIT 1" CINTA AISLANTE, EXCAVACION A MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO | ML | 19.00 | \$582.67 | \$11,070.73 | 19.00 | \$11,070.73 | 22.73599 | \$13,247.58 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$24,318.31 |
| 7 | VENTILADOR DE TECHO (TIPO REHELETE), TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO | PZA | 0.00 | \$2,649.52 | \$15,897.12 | 1.00 | \$2,649.52 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$2,649.52 |
| 8 | COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DESORREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INCHES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA, TERMINADO CON PINTURA | PZA | 9.00 | \$1,501.04 | \$14,409.36 | 9.00 | \$14,409.36 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$14,409.36 |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO, INCLUYE APAGADOR, CONTACTO, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA | 3.00 | \$517.93 | \$1,553.79 | 3.00 | \$1,553.79 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| SUMA REHABILITACION DE AULAS: | | | | | \$42,931.00 | | \$29,683.40 | | \$13,247.58 | | \$0.00 | | \$42,930.98 |
| REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | \$42,931.00 | | \$29,683.40 | | \$13,247.58 | | \$0.00 | | \$42,930.98 |
| | | | | | \$42,931.00 | | \$29,683.40 | | \$13,247.58 | | \$0.00 | | \$42,930.98 |
| EXTRAORDINARIOS | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 |
| IVA 16% | | | | | \$42,931.00 | | \$29,683.40 | | \$13,247.58 | | \$0.00 | | \$42,930.98 |
| TOTAL: | | | | | \$49,799.96 | | \$34,432.74 | | \$16,387.19 | | \$0.00 | | \$49,799.84 |

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor