



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

27/05/2022

CONTRATISTA:

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,
SIN. C.P. 82016

R.F.C.

HECM620610367

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220272	C.C.T.	25DPR2122D	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANA ISABEL SAENZ UNGER			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANA ISABEL SAENZ UNGER, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,958.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,485.35
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION ELECTRICA \$ 43,067.35

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 43,067.35

SUB TOTAL= \$ 43,067.35
I.V.A AL 16 % \$ 6,890.78
TOTAL = \$ 49,958.13

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

CONTRATISTA

ARQ. KARINA SOTO VELARDE

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 27/05/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016
R.F.C.
HECM620610367

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22101 No. DE OBRA: 220272 C.C.T. 25DPR2122D ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANA ISABEL SAENZ UNGER LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANA ISABEL SAENZ UNGER, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA: \$49,958.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,485.35
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$447,995.59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.									
	REHABILITACION DE BAÑOS									
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT MIRAGE DE 1 TONELADA MODELO LIFE 12 INCLUYE TUBO DE 1/2" Y 3/8" PARA GAS, LATA REFRIGERATE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$10,630.10	\$10,630.10	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,630.10
36	DESMOTAJE DE VENTILADORES TOPO REHILETERECUPERACION, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTA TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y RETIRO DE MATERIAL.	ML	5.00	\$99.28	\$496.40	5.00	0.00	0.00	5.00	\$496.40
37	VENTILADOR DE TECHO 8 TIPO REHILETE), TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, TRES VELOCIDADES SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONTROL REMOTO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y MATERIAL DE FIJACION A LA LOSA, ANDAMIOS, PRUEBAS.	PZA	9.00	\$2,649.52	\$23,845.68	9.00	0.00	0.00	9.00	\$23,845.68
38	DESMONTAJE DE WC DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	3.00	\$232.18	\$696.54	3.00	0.00	0.00	3.00	\$696.54
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO REDONDO CON EXTENSION (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18",	PZA	3.00	\$2,466.21	\$7,398.63	3.00	0.00	0.00	3.00	\$7,398.63
IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS										\$43,067.35

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ARQ. KARINA SOTO VELARDE
Supervisor