

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

25/08/2022
Página 1 de 1

Resumen de Estimación

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$2,349,647.89

Importe del Contrato s/IVA: \$16,687,281.49

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022

Clave	Descripción	Monto
1	GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ	
P03	OBRA CIVIL	118,178.38
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	33,982.71
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	128,299.76
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	734,990.52
P08	PREFABRICADOS	1,334,196.52
Total Paquete s/IVA:		2,349,647.89

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$2,349,647.89

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YÁÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ESTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 5
Importe del Contrato s/IVA \$16,687,281.49 Tipo de Estimación: Normal
Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: \$2,349,647.89
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ										
P03	OBRA CIVIL									
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA									
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y	DM3	84.00	\$1,094.61	48.00	36.0000	84.00	0.00	\$39,405.96	100.00 %
P03S48C034	JUNTA METÁLICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	KG	1,800.00	\$66.02	0.00	1,193.1600	1,193.16	606.84	\$78,772.42	66.29 %
Total Partida:									118,178.38	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA									
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,070.00	\$550.06	307.56	61.7800	568.84	501.16	\$33,982.71	53.16 %
Total Partida:									33,982.71	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO									
P05S10	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME									
P05S10C014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS.	M3	70.00	\$3,108.79	28.73	41.2700	70.00	0.00	\$128,299.76	100.00 %
Total Partida:									128,299.76	

ESTIMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 5
Importe del Contrato s/IVA \$16,687,281.49 Tipo de Estimación: Normal
Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: \$2,349,647.89
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 (Ø 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	75,300.00	\$47.07	17,032.39	15,614.8400	51,485.34	23,814.66	\$734,990.52	68.37 %
Total Partida:									734,990.52	
P08	PREFABRICADOS									
P08S02	ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS									
P08S02C236	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	15.00	\$219,949.06	6.00	3.0000	15.00	0.00	\$659,847.18	100.00 %
P08S02C237	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 12.30 A 12.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	2.00	\$120,265.57	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$240,531.14	100.00 %
P08S02C238	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 11.30 A 11.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	2.00	\$111,693.86	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$223,387.72	100.00 %
P08S02C239	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 10.25 A 10.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	2.00	\$105,215.24	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$210,430.48	100.00 %
Total Partida:									1,334,196.52	

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO