



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

SECONDAERIA SALVADOR ALVARADO .

OBRA 220880

RETRIBUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

# BITÁCORA



|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| Archivo:                     | Retención: | Versión: |
| Dirección de Infraestructura | Dos Años   | 02       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**INSTITUTO SINALOENSE DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

**PROGRAMA:** INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA 2022

**DATOS GENERALES:**

**NOMBRE DE LA ESCUELA:** SEC SALVADOR ALVARADO

**CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:** 25EE50052D

**ZONA ESCOLAR:**

**UBICACIÓN:**

**DOMICILIO:**

**LOCALIDAD:** VILLANUEVA DE FLORES

**MUNICIPIO:** NACAYOTE SIN

**TIPO DE OBRA:**

☐

☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO NO. 22109 OBRA NO. 2208JO No. 001

FECHA 20 SEPTIEMBRE 2022

CON ESTA FECTA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SE  
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE INSTA  
LACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BARRA -  
TENSION EN SECUNDARIA SUMINISTRO ALVARADO UBUA  
DA EN GONZALEZ ANTON FLORES (LA PALMA) MUNICIPIO  
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: 151FE-1ED-ADE-SEC. 254-2022

FECTA CONTRATACION. 23/SEPTIEMBRE/2022

MONTO CONTRATO. \$ 984,806.23

OFICIO AUTORIZACION SAF.AIP-1ED-00-518/2022  
DE FECTA 10/08/2022

FECTA INICIO DE TRABAJOS 20/SEPTIEMBRE/2022

FECTA TERMINO DE TRABAJOS 28/NOV,EMBUROE/2022

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.

ELISA BERTHAZ ITZAMANDZ LOPEZ. CON NUMERO DE  
TELEFONO. 6671631889

ESTE DIA SE VISITA OBRA EN COMPANIA DE CONTRA-  
TISTA, SE DEPIENEN LOS TRABAJOS A REALIZARE Y SE  
DA INICIO DE OBRA.



## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220850

No. 002

FECHA 7/ Octubre / 2022

Semana #1

Se inician los trabajos con el desmonte de luminarias obsoletas y se procede a colocar luminarias en direccion y aulla de medios, reparando salidas de alumbrado y contactos.



*de la Cruz*

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220870

No. 003

FECHA 13/04/2022

Semana #2

Se continúan los trabajos de reparación de salidas de alumbrado y colocación de lámparas y contactos en aulas y cocina. Se reparan baños de maestros



*Handwritten signature*




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22139 OBRA No. 220880 No. 004

FECHA 19/08/2022

Semana #3

Se continúan los trabajos de reparación de salidas de alumbrado en aulas y dirección turno vespertino baños de alumnos y Prefectura.



## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220880

No. 005

FECHA 15/09/2012

Semana #14

Se continúan los trabajos de salida de alumbrado Colocación de lámparas y contactos de 3 centros de carga en auditorio biblioteca y cocina. Se coloca alimentador a biblioteca y auditorio Se colocan reflectores en techumbre de explanada.



Chavala

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220800


No. 006

FECHA 17/09/2022

SE Hace Entrega de la Obra Terminada.  
Respecto de los Trabajos Anteriores (sefina 3 y 4).

SE entregan las Salidas de Concretos (3) y (3) Tableros de Control.

Quedan Controlé la Dirección del Plante  
con los Trabajos Terminados.



*Handwritten signature*