



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

29 DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINO:

21 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
636	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 .	VARIOS	ESTATAL	\$1'639,120.00	\$1'639,120.00	\$1'639,120.00	\$0.00	100	100