



<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>				MUNICIPIO DE AHOME				<div> AHOME</div>				FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA		1			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE		7			
OBRA: (062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:		FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023			
								CONTRATISTA:		MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL: 12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023								FECHA:		19/10/2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES						
1	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)												
1	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	698.00	540.95	157.05		698.00	0.00	\$13.40	\$0.00			
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06		133.60	0.00	\$633.17	\$0.00			
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06		133.60	0.00	\$255.61	\$0.00			
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	5.27	1.53		6.80	0.00	\$455.95	\$0.00			
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES										\$0.00			
2	CIMENTACION												
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	571.20	442.68	128.52		571.20	0	\$462.10	\$0.00			
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	543.60	421.29	122.31		543.60	0	\$792.31	\$0.00			

CONFORME

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISAR

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME GOBIERNO MUNICIPAL 2000-2014</div>		FINQUITO		
								HOJA	2	
								DE	7	
OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023							FECHA: 19/10/2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES			
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", FY=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	0.76	0.589	0.171		0.76	0	\$49,128.56	\$0.00
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18		80.00	0	\$169.92	\$0.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18		80.00	0	\$170.15	\$0.00
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	320.00	248.00	72		320.00	0	\$89.44	\$0.00
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	543.60	421.29	122.31		543.60	0	\$25.82	\$0.00
SUBTOTAL DE CIMENTACION										\$0.00
3	ESTRUCTURA									
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1011.20	783.68	227.52		1011.20	0.00	\$674.43	\$0.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	131.44	38.16		169.60	0.00	\$511.72	\$0.00
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	131.44	38.16		169.60	0.00	\$579.49	\$0.00

CONFORME

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISÁ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA 3		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE 7		
OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023			
								CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL :							12 DE JULIO DE 2023	AL	19 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA:	19/10/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES					
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS, ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	678.40	525.76	152.64		678.40	0.00	\$243.79	\$0.00		
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	571.20	142.80	371.28	57.12	571.20	0.00	\$790.26	\$0.00		
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	65.20	50.53	14.67		65.20	0.00	\$381.95	\$0.00		
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA										\$0.00		
4	LOSAS											
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM . DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICAION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	718.00	179.50	466.70	71.80	718.00	0.00	\$1,951.25	\$0.00		
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	718.00	179.50	466.70	71.80	718.00	0.00	\$25.82	\$0.00		

CONFORME

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISÓ



ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINQUITO				
						HOJA	4			
						DE	7			
OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL: 12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023						FECHA: 19/10/2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E2	E4	E6 ULTIMA				TOTALES
SUBTOTAL DE LOSAS									\$0.00	
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	40.00	N/A	6	34	40.00	0.00	\$2,700.32	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	
6	CANCELERIA									
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2". DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	18	22	40.00	0.00	\$2,416.12	\$0.00
SUBTOTAL DE CANCELERIA									\$0.00	
7	HERRERIA									
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	40	40.00	0.00	\$2,631.71	\$0.00
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20. PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	18	22	40.00	0.00	\$2,221.64	\$0.00
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$0.00	

CONFORME

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO									
										HOJA	5								
										DE	7								
OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023										
								CONTRATISTA	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.										
PERIODO DEL :										12 DE JULIO DE 2023		AL		19 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA:		19/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE									
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES												
8	CARPINTERIA																		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	18	22	40.00	0.00	\$3,271.17	\$0.00									
SUBTOTAL DE CARPINTERIA										\$0.00									
9	VARIOS																		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	718.00	N/A	484.65	233.35	718.00	0.00	\$171.17	\$0.00									
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	40	40.00	0.00	\$163.45	\$0.00									

CONFORME

 MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
 ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 CONTRATISTA



REVISÓ

 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

 ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO	
										HOJA	6
										DE	7
OBRA: (062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL: 12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023								FECHA:		19/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES				
✓ 9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1638.80	N/A	491.64	1147.16	1638.80	0.00	\$93.46	\$0.00	
✓ 9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1601.20	N/A	479.88	1119.72	1599.60	1.60	\$95.98	\$153.59	
✓ 9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	199.20	N/A	139.44	59.76	199.20	0.00	\$314.91	\$0.00	
SUBTOTAL DE VARIOS										\$153.59	
✓ 9.06	BANQUETA DE ACCESO										
✓ 9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	30.80	N/A	20.79	10.01	30.80	0.00	\$845.69	\$0.00	
✓ 9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	N/A	4.59	2.21	6.80	0.40	\$455.95	\$182.41	

CONFORME

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISAR



ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						 <div>AHOME</div>		FINIQUITO		
										HOJA	7	
										DE	7	
OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023			
								CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023										FECHA: 19/10/2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E4	E6 ULTIMA	TOTALES					
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	222.40	N/A	150.12	72.28	222.40	0.00	\$557.27	\$0.00		
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	154.40	N/A	104.22	50.18	154.40	0.00	\$727.06	\$0.00		
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	154.40	N/A	104.22	50.18	154.40	0.00	\$25.82	\$0.00		
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	40.00	N/A	27.00	13	40.00	0.00	\$911.89	\$0.00		
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO										\$182.41		
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR HERIBERTO VALDEZ ROMERO										\$336.00		
										IV.A. 16%		\$0.00
										TOTAL:		\$336.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:										\$5,195,960.80		
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:										\$5,195,624.80		
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:										\$336.00		

CONFORME

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
CONTRATISTA

REVISA

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ING. ODMAN RACHET BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS