

OBRA:	(062AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2023), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FISDMF-062/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, AUTORIZADA CON FECHA 14 DE MARZO DE 2023, APROBADA PARA EJECUCION MEDIANTE OFICIO NUM. PRES/092/2023 CON FECHA DE 14 DE MARZO DE 2023	19/10/2023

IMPORTE DE CONTRATO	\$10,391,921.60	ANTICIPO DE CONTRATO	\$3,637,172.56	CONTRATO NO.	FISDMF-VIV-062PR-064PR-AH-2023
				PERIODO DE CONTRATO:	19 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
				PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	12 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023
					100

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	G.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(064AH23PR)	DEL:	15 DE JULIO DE 2023	\$1,441,982.66	\$504,693.93	\$28,839.65	\$14,419.83	\$547,953.41	\$894,029.25
	AL:	14 DE AGOSTO DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(062AH23PR)	DEL:	12 DE JULIO DE 2023	\$2,010,284.52	\$703,599.58	\$40,205.69	\$20,102.85	\$763,908.12	\$1,246,376.40
	AL:	10 DE AGOSTO DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)(064AH23PR)	DEL:	15 DE AGOSTO DE 2023	\$1,855,351.30	\$649,372.96	\$37,107.03	\$18,553.51	\$705,033.50	\$1,150,317.80
	AL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO)(062AH23PR)	DEL:	11 DE AGOSTO DE 2023	\$2,247,800.80	\$786,730.28	\$44,956.02	\$22,478.01	\$854,164.31	\$1,393,636.49
	AL:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO)(064AH23PR)	DEL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$1,898,214.04	\$664,519.39	\$37,964.28	\$18,982.14	\$721,465.81	\$1,176,748.23
	AL:	22 DE OCTUBRE DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 6 (ULTIMA)(062AH23PR)	DEL:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$937,539.48	\$328,256.42	\$18,750.79	\$9,375.39	\$356,382.60	\$581,156.88
	AL:	19 DE OCTUBRE DE 2023						
TOTALES:			\$10,391,172.80	\$3,637,172.56	\$207,823.46	\$103,911.73	\$3,948,907.75	\$6,442,265.05



CONFORME

MK ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V.  
ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM  
REPRESENTANTE LEGAL

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:

\$748.80

REVISAR

  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

AUTORIZA

  
ING. ODRAN RACHET BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS