

MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO)							
OBRA:	(064AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2). EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME		ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023). APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIOS CON NUMERO: FISMDF-062/2023, Y FISMDF-064/2023, AMBOS DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023. OBRAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME EN SU PRIMERA SESION, CELEBRADA CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2023 INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2023 CON NUMERO O-268 Y O-270, Y APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIOS CON NUMERO, PRES/092/2023 Y PRES/094/2023, AMBOS DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023.						
		FECHA ACTUAL							
		22 DE OCTUBRE DEL 2023							
IMPORTE DE CONTRATO \$10,391,921.60		ANTICIPO DE CONTRATO \$3,637,172.56	CONTRATO NO. FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023 PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO: DEL 15 DE JULIO DEL 2023 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 100						
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. 2 AL MILLAR C.M.I.C.	INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2% O.I.C 1%			
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(064AH23PR)	DEL:	15 DE JULIO DEL 2023	\$1,441,982.66	\$504,693.93	\$0.00	\$28,839.65	\$14,419.83	\$547,953.41	
	AL:	14 DE AGOSTO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(062AH23PR)	DEL:	12 DE JULIO DEL 2023	\$2,010,284.52	\$703,599.58	\$0.00	\$40,205.69	\$20,102.85	\$763,908.12	
	AL:	10 DE AGOSTO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)(064AH23PR)	DEL:	15 DE AGOSTO DEL 2023	\$1,855,351.30	\$649,372.96	\$0.00	\$37,107.03	\$18,553.51	\$705,033.50	
	AL:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO)(062AH23PR)	DEL:	11 DE AGOSTO DEL 2023	\$2,247,800.80	\$786,730.28	\$0.00	\$44,956.02	\$22,478.01	\$854,164.31	
	AL:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO)(064AH23PR)	DEL:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,898,214.04	\$664,519.39	\$0.00	\$37,964.28	\$18,982.14	\$721,465.81	
	AL:	22 DE OCTUBRE DEL 2023							
TOTALES:			\$9,453,633.32	\$3,308,916.14	\$0.00	\$189,072.67	\$94,536.34	\$3,592,525.15	\$5,861,108.17

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:

\$938,288.28

CONFORME

C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$328,256.42

AUTORIZA

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS