

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022

NOTA NO. 1 26/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS
DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECU-
CION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y
BLVD. DIEGO VALADES, EN LA CIUDAD DE CUACAM ROSALES,
MUNICIPIO DE CUACAM, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: DARNECO, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN FERNANDO TOPA GOMEZ

MONTO DEL CONTRATO: \$ 19,357,246.53 INCL. IVA.

PLAZA DE EJECUCION:

INICIO: 26/ABRIL/2022.

TERMINO: 26/DICIEMBRE/2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTUVEZ
YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SUP-DIR-SUP-619-A-2022
COMO PRESIDENTE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU
FIRMA.

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. CARLOS CORDOBA MALIZUELOS, CON PODER AMPLO
Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CON-
TRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

NOTA NO. 2 26/ABRIL/ 2022.
LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION EL INMUE-
BLE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, MEDIAN-
TE OFICIO NO. SEP-DIR-SEP-DI-619-2022.

NOTA NO. 3 26/ABRIL/ 2022.

NOTIFICA DE MANERA VERBAL LA CONTRATISTA QUE INI-
CIARA LOS TRABAJOS HASTA QUE LE SEA DEPOSE-
TADO EL ANTICIPO CONVENIDO.

NOTA NO. 4 06/MAYO/ 2022.

CON ESTA FECHA PRESENTA LA CONTRATISTA OFICIO
NOTIFICANDO, EL INICIO FORMAL DE LOS TRABAJOS.
EN VIRTUD DE QUE YA LE FUE PAGADO EL ANTI-
CIPLO CONVENIDO.

NOTA NO. 5 13/mayo/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE DESMONTADA, ACORDADO NADA EL AREA DE TRABAJO, INCL. EXCAVACIONES Y TIERRAS PLANES DONDE HA SIDO NECESARIO.

EN EL DESMONTES SE HAN CORTADO LOS ARBOLES DE DIVERSAS DIMENSIONES QUE SE LOCALIZABAN EN EL AREA DE TRABAJO.

POR OTRA PARTE SE HAN REMOVIDO DOS LINEAS DE FIBRA OPTICA QUE INTERFERIAN CON EL PROYECTO. DICHA REMOCION FUE EJECUTADA POR LAS COMPAÑIAS PROPIETARIAS RESPECTIVAS.

PARA ESTA FECHA SE HAN PERFORADO Y COLIDO LAS DOS PILAS DEL EJE NO. OCHO.

EL PROYECTO EJECUTIVO SE ESTA LLEVANDO A CABO CONFORME A LO PREPROGRAMADO.

NOTA NO. 6 18/mayo/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN PERFORADO Y COLIDO LAS DOS PILAS DEL EJE NO. 7, CONFORME AL PROYECTO, SE HAN TOMADO MUESTRAS DE CONCRETO $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ Y M. A $3/4"$ DIAM. ~~UNAS~~ POR PARTE DEL LABORATORIO DE LA SOP, COMO DEL LABORATORIO DE LA CONTRATISTA.

EN EL EJE NO. 8 SE COLARON LAS PILAS DE 1.10m DIAM CON PROFUNDIDAD DE ~~12.50m~~ 13.50m.

EN EL EJE NO. 7 SE COLO LA PILA CON PROFUNDIDAD DE 13.43 m.

NOTA NO. 7, 20/may/2022.
PARA ESTA FECHA SE TIENE COLADO EL EJE NO. 6
EN SUS DOS PILAS DE 1.10 m DIAM. CON SO
RESPECTIVO ACERO DE REFUERZO VERTICAL DE 7" ϕ
DIAM. Y ACERO HELICOIDAL DE 3/8" ϕ 7.5cm
CONFORME AL PROYECTO AUTORIZADO.
EL NUMERO DE VARRILLAS VERTICALES DE 7" ϕ PARA
EL EJE 8.7.6 ES DE 24 PZAS.
PROFUNDIDAD DE PILA EJE NO. 6 = 12.89 MTS.

NOTA NO. 8 24/mayo/2022.


PARA ESTA FECHA SE TIENE COLADO EL EJE NO. 5
EN SUS DOS PILAS DE 1.10 m DIAM. Y ACERO DE
REFUERZO CONFORME AL PROYECTO AUTORIZADO.
PROFUNDIDAD DEL COLADO = 12.80 MTS.

NOTA NO. 9 26/mayo/2022.

EN VIRTUD DE LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL Y
EL NIVEL INTERIOR DE LAS CABERALES DE LOS EJES
5, 6, 7, FUE NECESARIO UTILIZAR CIMBRAS METALICAS
DE 1.10 m DIAM. PARA COMPLETAR LAS ALTURAS DE
PROYECTO.



NOTA NO. 10 30/MAY/2022.
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOMI-
NO CNO NORMAL CON UN PERIODO DE EJECU-
CION DEL 06 MAYO AL 27 MAYO DEL 2022.
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL \$ 1'797,633.-18
Amort. anticipo \$ 629,171.61
DEDUCC. CONTRATO \$ 46,490.51
LIQUIDO A PAGAR \$ 1'121,971.06.




NOTA NO. 11 3/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLADOS LOS CABEZALES
DE LOS EJES 7 Y 8, CONCRETO f'c = 250 kg/cm².



NOTA NO. 12 10/JUN/2022.


PARA ESTA FECHA SE HAN COLADO LAS PILAS DEL
EJE 1, 2, 3, 4 A LAS PROFUNDIDADES DE PROYECTO Y/O
DONDE SE ENCONTRO POCA MAS LA INSERION EN
LA MISMA.



NOTA NO. 13 15/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN COLADO LOS CABEZALES DE
ACUERDO AL PROYECTO, EN EL CJE NO. 5, 6, ADEN
SE HAN FABRICADO LOS TROCOS DE NIVELACION DE LOS EJE
NO. 8, 7, 6, 5 DE ACUERDO A LO PROYECTADO.

PARA ESTA FECHA SE HAN COLADO LAS PILAS DE 60CM
DIAM. DEL EJE NO. 8 HACIA EL PUNTO FINAL DE LA
RAMPA DE SALIDA DE LA PRESENTE GRUA, DE ACUERDO
AL PROYECTO AUTORIZADO.



NOTA NO. 14 17/JUN/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 104 NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 22/MAYO/2022 AL 15/JUNIO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 3'133,815.80	INCL. IVA.
AMORT. ANTICIPA	\$ 1'096,555.53	
DEDUCC. D' CONTRATO	\$ 81,026.27.	
LIQUIDO A PAGAR	\$ 1'955,434.00.	

NOTA NO. 15 20/JUN/2022.

DURANTE LA EJECUCION DE PERFORACIONES PARA LAS PILLAS DE CIMENTACION, EN ALGUNOS EJES, FUE NECESARIO LA UTILIZACION DE ADEME METALICO DE 1.20 MTS. DIAMETRO Y ADEME METALICO DE 0.70 M. DIAMETRO, POR LO QUE SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA SOLICITAR PRECIO EXTRAORDINARIO.

ADEMAS ES NECESARIO SOLICITAR CERNAMIENTO VERTICAL DE 7 X 71 CMS, TERRAPIENES COMPARTADO COMO PROTECCION Y/O REPERICION DEL TALUD CORTADO PARA ALCANZAR LA CASA DEL PRESENTE CONTRATO, BOMBEO DE AGUA (2" Ø DIAM.), PROTECCION DE TALUD CON RECA.

PAR ESTA PARTE, SE TIENE SUMINISTRADO Y COLOCADO
UNAS 71.238/95 DE 19.8 A 20.6 mts. En virtud
del promedio.
PARA ESTA PARTE SE TIENEN CALLOS LAS COLUMNAS
DE 1.50m diam. DE 19.8 A 20.6 mts. DE 19.8 A 20.6 mts.
CONCRETO HC = 250 kg/cm²

NOTA NO. 17 08/JUNIO/2022

PARA ESTO SE HA ACORDADO, CERRAR Y CALLOS
LAS CONTRASERRES DE LOS Ejes NO. 1, 2, 3, 4, 5
ACORDADO AL PROYECTO AUTORIZADO.
EN EL EJE NO. 1 SE REFORZARON NUMEROSAS OJAS
ALGO DE BOMBERO DE ACERQUE, EN VIRTUD DEL
NIVEL REALITICO.

NOTA NO. 16 30/JUNIO/2022

NOTA NO. 18 11/JULIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIM. SUPLEN. TRES NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION 16/JUN/2022 AL 8/07/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 3'472,781.52
Amort. anticipo	\$ 1'215,481.09
DEDUC. CONTRATO	\$ 89,812.62.
QUEDANDO A PAGAR	\$ 2'167,477.81

19
NOTA NO. 19 15/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADOS LOS CABEZALES DEL EJE NO. 4 Y NO. 3, ASI COMO LAS COLUMNAS CON MURO DE CONTENCION EN LA RAMPA-APPROCHE DE SALIDA DEL NO. 1 AL NO. 4, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 20 22/JUL/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADAS LOS CABE-
ZALES DEL EJE NO. 1 Y NO. 2, LAS COLUMNAS Y
CON SU MUÑO DE CONTENCIÓN, COLADOS MINOALITICA-
MENTE, DE LA COLUMNA NO. 5 A LA NO. 8 EN EL
APRETE - HAMPAS DE SALIDA. DE ACUERDO AL PRE-
LECTO AUTORIZADO.

POR OTRA PARTE SE ESTA HABILITANDO Y COLOCANDO
ACERO DE REFUERZO EN LA LOSA DEL CLARO ENTRE LOS
EJES NO. 8 Y NO. 7, PUEVA COLOCACION DE
TRES VIGAS DOBLETI (TT-238/95), ADemás QUE
YA SE TIENEN COLOCADOS DOS DE TRES VIGAS EN EL
CLARO ENTRE EJE NO. 7 Y NO. 6.

NOTA NO. 21 31/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLADA LA LOSA DEL CLARO
ENTRE EJE NO. 8 Y EJE NO. 7 (SIETE) CONCRETO -
FIC = 300 KG/CM².

POR OTRA PARTE SE TIENEN COLOCADAS DOCE VIGAS
(TT-238/95) ENTRE LOS EJES NO. 8, 7, 6, 5, Y

NOTA NO. 22 02/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION DEL
MENOR CENTRO - NORMAL, CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 09/JULIO/2022 AL 31/JULIO/2022
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 3'215,643-15
AMONT. ANTICIPO	\$ 1'125,475-11
DEDUCE. CONTRATO	\$ 83,163-18
Líquido a pagar	\$ 2'007,004-86

NOTA NO. 23 05/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN COLOCADO TRES VIGAS
TIPO TT-238/95 DE 19.90 A 20.10 MTS. LONGITUD ENTRE
LOS EJES 3-4, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZAR
POR OTRA PARTE, SE HA COLADO LOSA SUPERIOR DE
CONCRETO $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, ENTRE LOS EJES 6-7.

NOTA NO. 24 12/AGO/2022.
PARA ESTA FECHA SE HA TERMINADO DE COLOCAR EL
ACERO DE REFUERZO DE $5/8"$ y $1/2"$ $F'Y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
EN LA LOSA SUPERIORES (SUPERFICIE DE RODAMIENTO)
ENTRE LOS EJES 5-6, 4-5, Y SE HA COLOCADO EL
CONCRETO $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ EN LA LOSA LOCALIZADA ENTRE
LOS EJES 5-6, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 25 17/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN COLOCADO LAS VIGAS TT-
193/95 12.30 A 12.50 MTS. DE LONGITUD, EJE 4-3
(DOS PIEZAS), ASI COMO TAMBIEN LAS VIGAS TT-
193/95 DE 11.30 A 11.50 MTS. LONGITUD EJE 3-2.
(DOS PIEZAS) Y VIGAS TIPO TT-193/95 10.25 A 10.50
LONGITUD - EJES 1-2; SE HAN COLOCADO 21 VIGAS EN TOTAL.
SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DEL ACERO
DE REFUERZO PARA LA LOSA SUPERIORES EN DICHS -
EJES.

NOTA NO. 26 24/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL CONCRETO
FIC = 300KG/CM² EN LAS LOSAS DE SUPERFICIE DE
REDAMIENTOS DE CINCO DE SIETE CLAVOS, E/ES 8-3
EN LOS EXTREMOS DE CADA LOSA (ENTRE EYES) SE HA
COLOCADO JUNTAS METÁLICAS DE ACERO ESTRUCTURAL 1-36
(ANGULAR DE 1" X 3/8" ESPESOR). CON ANCHAS DE
VARILLAS 1/2" @ 20CMS.
EN EL APOYO DE CADA VIGA SE HAN COLOCADO
NEOPRENOS TIPO I (STONE 60), SEGUN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

NOTA NO. 27 25/AGO/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO
CINCO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE
01/AGOSTO/2022 AL 24/AGOSTO/2022, LA CUAL
PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	≠ 2'725,591.55
AMORT. ANTICIPO	≠ 953,957.04
DEDUCC. CONTRATO	≠ 70,489.44
LÍQUIDO A PAGAR	≠ 1'701,145.07.

NOTA NO. 28 29/Ago/2022.

LA DIRECCION DE PROYECTOS DE LA SOP ORDENA RECONSTRUIR LA BARRIETA CON ASOFUM, BARRANDAL Y BANCAS, DE MANERA SIMILAR A LAS QUE YA EXISTIAN POR OTRA PARTE ORDENA DESAZOLAR EL RIO EN EL TRAMO QUE OPA LA GASA, PARA SER ENTREGADO A LA COMAGUA CON LA CAPACIDAD HIDRAULICA PREVIAS A ESTOS TRABAJOS ESTOS TRABAJOS GENERAN OTROS CONCEPTOS QUE SON ALERATORIOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.


DICHA AMPLIACION DE META FUE ORDENADO A TRAVES DEL DR. ELEUCL ZAMORA.



NOTA NO. 29 02/SEPT/2022.


PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO LA DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN EL KM OTERO, DONDE INICIA EL ACCESO A LA RAMPA DE BAJADA, CRUCE CON PUENTE ISL MUSALA.

EN OTRA PARTE SE DEMOLIO LA BARRIETA QUE CORRE FLETA A LA GASA, SOBRE BLUD. DIEGO VALADES, CONCRETO SIMPLE.




NOTA NO. 30 09/SEPT/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLADO EL TOTAL DEL MURO MC-2 (20.70m) INCLUYE ZAPATA REFORZADO, CONCRETO $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$. ESPESOR 0.30mts. GUARNICIONES AMBOS LADO DEL EJE NO. 8 AL NO. 5, CONCRETO REFORZADO $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$.



NOTA NO. 31 14/SEPT/2022.



PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADAS LAS LOSAS DE CONCRETO REFORZADO $f_c = 300 \text{ kg/cm}^2$ (ENTRE LOS EJES NO. 1 Y NO. 3), ESPESOR 20 cms.



NOTA NO. 32 15/SEPT/2022.



CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 32
NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25/AGOS
2022 AL 14/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA E
SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1,365,978.08
AMORT. ANTICIPO	\$ 478,092.33
DESCUENTOS CONTRATO	\$ 35,327.02
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 852,558.73.



NOTA NO. 33 30/SEPT/2022 CONT-1804-2022



PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS GUARNICIONES DE CONCRETO REFORZADO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ DESDE EL EJE NO. 1 AL EJE NO. 5, BANQUETAS ALIGERADAS DEL EJE NO. 1-E; BARRIDAL METÁLICO 0.30M LATERAL IZQUIERDO, BANQUETA DE 10CM ESPESOR CONCRETO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ SOBRE BLVD. DIEGO VALADES, L = 38mts.



NOTA NO. 34 03/OCT/2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. SE RE NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15/SEP/2022 AL 30/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1,280,841.67
AMORT. ANTICIP	\$ 448,294.59
DEDUCC. CONTRATO	\$ 33,125.22
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 799,421.86




18

NOTA NO. 35 14/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO JUNTO CALZADA NEOPRENE JCM4-55, ENTRE LAS LOSAS DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO.

CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ EN TOPES ANTISISMICOS LOCALES.



BARRIL METALICO DE 0.90 ML ALTURA, LATERAL DER. CONFORME AL PROYECTO AUTORIZADO.



NOTA NO. 36 14/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO OCHO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 01/OCT/2022 AL 14/OCT/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Monto TOTAL	\$ 690,191.51
AMORT. ANTICIPA	\$ 241,567.03
DEDUCE. CONTRATO	\$ 17,649.78
LIQUIDO A PAGAR	\$ 430,774.70.



NOTA NO. 37 31/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA ASIGNADO COMO PERIODO DE EJECUCION LAS CANTIDADES ADICIONALES A LOS VOLUMENES CONTRATADOS, ES DECIR, VOLUMENES QUE SOBREPASARON A LOS CONTRATADOS Y QUE SE HA IDO EJECUTANDO EN EL TRANSURSO DE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, MISMO QUE HAN SIDO FORMALIZADO EN EL CONVENIO NO. CON-02-2022-MI-CIEOY-20 EL CUAL SE ANEXARA A LA ESTIMACION NUMERO NUEVE.



NOTA NO. 38 03/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO NUEVE ADICIONAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15/OCT/2022 AL 31/OCT/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 1'265,585.53
AMORT. ANTICIPO	\$ 442,954.93
DEDUCC. CONTRATO	\$ 32,730.66.
Liquido a pagar	\$ 789,899.94

NOTA NO. 39 15/NOV/2022.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS TODOS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MASIVOS QUE SURTIERON SURTIENDO EN EL TRANSURSO DE LA OBRA Y QUE QUEDARON AUTORIZADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE CONVENIO NUMERO CONV-02-2022-MI-CIEO4-2022 CON ESTOS TRABAJOS EJECUTADOS LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.



NOTA NO. 40 16/NOV/2022.



CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION POR DE DIEZ DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIO Y ESTIMACION DE FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/NOV/2022 AL 15/NOV/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 1'383,319.06
ASPORT. ANTICIPO	\$ 143,504.03
DEDUC. CONTRATO	\$ 35,775.49.
LIQUIDO A PAGAR	\$ 1'204,039.54.



NOTA NO. 41 16/NOV/2022 CONT. 1804-2022.

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL
PRESENTE CONTRATO, DONDE SE EJERCIO LA CANTIDAD
DE \$ 20'330,554.05 Y SE CAUSELAN \$ 0.50
LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION CUMPLIENDO
SE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO, DE TAL MANE
RA QUE SE CIERRA LA PRESENTE BOTACORA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the grid lines of the document.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, written over the grid lines of the document.