



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ

DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008,
COL. PASEO DE LOS OLIVOS, MAZATLAN,
R.F.C.
LIPP980506QU9

FECHA

10/11/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220909	C.C.T.	25ADH0022I	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	ADMINISTRATIVO CEDE N.22			LOCALIDAD:	COLONIA SIERRA MOJADA	MUNICIPIO:	COSALA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN ADMINISTRATIVO CEDE N.22, UBICADO EN COLONIA SIERRA MOJADA, MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,304,840.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$456,694.13
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,346,887.62

OBRA	IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS	
ELECTRIFICACION	\$ 448,318.19
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 448,318.19
SUB TOTAL=	\$ 448,318.19
I.V.A AL 16 %	\$ 71,730.91
TOTAL =	\$ 520,049.10


PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
CONTRATISTA


ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

de 1

FECHA 10/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ

DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008, COL. PASEO DE LOS OLIVOS, MAZATLAN, SINALOA, C.P. 82124.

R.F.C.
LIPP980506QU9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220909	C.C.T.	25ADH00221	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	ADMINISTRATIVO CEDE N.22					LOCALIDAD:	COLONIA SIERRA MOJADA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN ADMINISTRATIVO CEDE N.22, UBICADO EN COLONIA SIERRA MOJADA, MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,304,840.37						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$456,694.13						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,346,887.62						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACIONES ELECTRICAS										
ELECTRIFICACION										
SIS T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1 MTS SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5 00	\$1,708.28	\$8,531.40	4 00	0.00	-1.00	4 00	\$6,825.12
ELEC03	REHABILITACION DE TRABAJOS EN CENTRO DE CARGA I LINE PARA CONECTA A DERIVADORES CON CABLE XLP 3+1 4/0, CABLE NO. 2 THW, CABLE NO. 6, CABLE NO. 4	PZA	1 00	\$10,790.36	\$10,790.36	1.00	0.00	0 00	1 00	\$10,790.36
ELEC05	ALIMENTADOR PARA AA DE PAQUETE CON CABLE 4 THW 1 1 CABLE CAL 8 THW PARA TIERRA FISICA	ML	650.00	\$384.39	\$249,853.50	36.85	0 00	-613.15	36.85	\$14,164.77
ELEC06	ALIMENTADOR PARA AA TIPO MNI SPLIT CON CABLE CAL 10 THW Y 1 CABLE PARA TIERRA FISICA CAL 12 THW	ML	350.00	\$137.64	\$48,174.00	68.60	0.00	-281.40	68.60	\$9,442.10
ELEC07	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE TECHO EN PLAFON	PZA	250.00	\$968.80	\$242,200.00	105 00	0 00	-145 00	105 00	\$101,724.00
ELEC08	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR	PZA	80 00	\$803.29	\$64,263.20	50 00	0.00	-30.00	50 00	\$40,164.50
ELEC09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA FALSO PLAFON DE 60 X 60	PZA	100 00	\$1,346.68	\$134,668.00	105.00	0.00	5.00	105 00	\$141,401.40
ELEC13	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CANALIZACION CON TUBERIA DE 1 1/2 GALBANIZADA, INCLUYE CONECTORES, TAQUETES, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN TECHO	ML	80 00	\$437.34	\$34,987.20	40.20	0.00	-39.80	40.20	\$17,581.07
ELEC14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA DE 7" X 7" INCLUYE TAPA, CONECTORES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION A TECHO	PZA	20.00	\$492.66	\$9,853.20	3.00	0 00	-17 00	3 00	\$1,477.98
ELEC15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LB DE 1 1/2	PZA	10.00	\$639.46	\$6,394.60	3.00	0.00	-7.00	3.00	\$1,918.38
ELEC16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO EN REGISTRO ELECTRICO Y EN SALIDAS DE TABLERO I LINE	PZA	15.00	\$726.68	\$10,900.20	6 00	0 00	-9 00	6 00	\$4,360.08
ELEC17	SALIDA PARA CONTACTO REGULADO	PZA	30 00	\$1,497.94	\$44,938.20	40 00	0.00	10.00	40 00	\$59,917.60
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	30.00	\$546.46	\$16,393.80	20 00	0 00	-10.00	20 00	\$10,929.20
51379	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	30 00	\$980.46	\$29,413.80	8.00	0.00	-22.00	8.00	\$7,843.68
ELEC22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TABLERO I LINE MARCA SIEMENS	PZA	1.00	\$19,777.95	\$19,777.95	1.00	0 00	0 00	1 00	\$19,777.95
TOTAL:										\$448,318.19
SUBTOTAL ESTIMACION:										\$448,318.19

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor