

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220909 No. 004
FECHA 10. NOV. 2022

• Se hizo supervisión a obra
para ver los trabajos realizados
hasta esta fecha por el contratista
de este contrato N°:

ISIFE-IED-ANE-EPN-CEDE-283-2022
con un importe de \$: 1'304 840,37

• Se encuentran trabajos en
plantas baja de : Lámparas,
contactos, aplicaciones, Alimentadores
para equipos de Aire tipo Purote
y de equipos tipo minisplit para
fuegos 1-Línea hasta Azotea

• Interruptores de 1 y 2 polos

• Salidas para contactos regulares

• Se Avance físico de esta obra
a la fecha es del 40%.

• El contratista de la obra está
presentando su estimación
para cobro


Ing. Juan J. Garcia


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220905

No. 005

FECHA 23-DICIEMBRE-2022

CLAVE: 25 ADH00221

EL CONTRATISTA DE ESTA OBRA ESTA
PRESENTANDO SU 2ª ESTIMACIÓN PARA
PAGO CON UNA CANTIDAD DE \$560,813.21
CON PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL 11-NOV-2022
AL 23-DIC-2022 DE ESTE ENTIDAD
ADMINISTRATIVO CON NO. 22, UBICADO
EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.
LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA REALI-
ZACIÓN DE INSTRUCCIONES ESTRUCTURAS
EN RENOVACIÓN Y BAJA TENSIÓN.
NOTA: EL CONTRATISTA PRESENTÓ RE-
CIBO DE PRECIOS SATISFACATORIOS CON
FECHA DEL 05/NOV/2022, YA QUE
NO VERIFICAN CONTRAPUNTO EN EL CATA-
LOGO QUE SE LE OTORGO.


ING. JULIO I. GARCIA
SUPERVISOR ISIFE


CONTRATISTA