



MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	5	
OBRA:	(144AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA(LOS MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-144PR-AH-2022	
								CONTRATISTA:	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
	PERIODO DEL : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022							FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS),									
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.38	67.95	40.77	81.54	190.26	15.12	\$11.15	\$168.59
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.76	16.70	10.02	20.04	46.76	0.00	\$520.93	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.76	16.70	10.02	20.04	46.76	0.00	\$168.75	\$0.00
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.38	0.90	0.54	1.08	2.52	-0.14	\$290.38	-\$40.65
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES										\$127.94
2	CIMENTACION									
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	199.92	71.40	42.84	85.68	199.92	0.00	\$394.15	\$0.00
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	190.26	67.95	40.77	81.54	190.26	0.00	\$689.44	\$0.00
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", FY=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	0.42	0.15	0.09	0.18	0.42	0.00	\$62,674.80	\$0.00
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	10.00	6.00	12.00	28.00	0.00	\$132.72	\$0.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	10.00	6.00	12.00	28.00	0.00	\$132.72	\$0.00
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	112.00	40.00	24.00	48.00	112.00	0.00	\$78.04	\$0.00
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO FINCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANO DE INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	190.26	67.95	40.77	81.54	190.26	0.00	\$19.25	\$0.00
SUBTOTAL DE CIMENTACION										\$0.00


 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


 MIGUEL ÁNGEL CASANILLAS PÉREZ
 RESIDENTE DE OBRA




 JESÚS ERNESTO PAREDES CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO									
										HOJA	2								
										DE	5								
OBRA:	(144AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA(LOS MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-144PR-AH-2022										
								CONTRATISTA:	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.										
								FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022										
PERIODO DEL: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022										AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE									
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES												
3	ESTRUCTURA																		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	350.28	75.84	101.12	171.01	347.97	2.31	\$613.47	\$1,417.12									
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	58.80	4.24	16.96	37.80	59.00	-0.20	\$432.94	-\$85.58									
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	58.80	4.24	16.96	37.80	59.00	-0.20	\$468.48	-\$93.69									
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	235.20	16.96	67.84	151.20	236.00	-0.80	\$197.83	-\$158.26									
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGUN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	199.92	0.00	42.84	157.08	199.92	0.00	\$654.07	\$0.00									
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	21.70	4.65	4.65	12.40	21.70	0.00	\$290.93	\$0.00									
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA										\$1,078.59									
4	LOSAS																		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	251.30	0.00	35.90	215.40	251.30	0.00	\$1,871.71	\$0.00									
4.02	CURATIDOR PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURATIDOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANO DE INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR DESPERDICIOS	M2	251.30	0.00	35.90	215.40	251.30	0.00	\$19.25	\$0.00									
SUBTOTAL DE LOSAS										\$0.00									


 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 C. AURELIANO RUBIO ESTRADA
 CONTRATISTA

REVISADO
 ANQ. MIGUEL ANGEL CARRILLO FLORES
 RESIDENTE DE OBRAS

APROBADO
 ANQ. JESUS EFIGENIO TARRA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO	
										HOJA	3
										DE	5
OBRA:	(144AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA(LOS MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA							CONTRATO:	FISMDF-VIV-144PR-AH-2022		
								CONTRATISTA:	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022							AL	20 DE NOVIEMBRE DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$1,930.35	\$0.00	
SUBTOTAL DE								INSTALACIÓN ELÉCTRICA		\$0.00	
6	CANCELERIA										
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2". DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$2,256.70	\$0.00	
SUBTOTAL DE								CANCELERIA		\$0.00	
7	HERRERIA										
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$2,744.15	\$0.00	
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$1,835.48	\$0.00	
SUBTOTAL DE								HERRERIA		\$0.00	
8	CARPINTERIA										
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$3,337.61	\$0.00	
SUBTOTAL DE								CARPINTERIA		\$0.00	





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

COMPROBANTE
C. AURELIANO RUBIO CASTRO
CONTRATISTA

REVISOR
ING. MIGUEL ANGEL CADANILAS PUECO
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
ING. JESUS CRISTO TORRES CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINQUITO	
										HOJA	4
										DE	5
OBRA:	(144AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA(LOS MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-144PR-AH-2022		
								CONTRATISTA:	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022							AL	20 DE NOVIEMBRE DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
9	VARIOS										
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	251.30	0.00	0.00	251.30	251.30	0.00	\$171.83	\$0.00	
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PUNAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$159.29	\$0.00	
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	573.58	0.00	0.00	573.58	573.58	0.00	\$83.99	\$0.00	
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	541.10	0.00	0.00	537.74	537.74	3.36	\$85.81	\$288.32	
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.72	0.00	0.00	69.72	69.72	0.00	\$171.40	\$0.00	
SUBTOTAL DE VARIOS									\$288.32		
9.06	BANQUETA DE ACCESO										
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	10.78	0.00	0.00	10.01	10.01	0.77	\$619.31	\$476.87	
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.38	0.00	0.00	2.21	2.21	0.17	\$290.38	\$49.36	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE

CONFIRME

RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. AURELIANO RUBIO CASTRO
CONTRATISTA

REVISAR
ANQ. MIGUEL ANGEL CABALLERO FLORES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR
ANQ. JESÚS FINESTRO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</div><div>GOVERNMENT OF SINALOA</div></div> <div><div>MUNICIPIO DE AHOME</div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div> <div><div>GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AHOME</div><div>MUNICIPAL GOVERNMENT OF AHOME</div></div>										FINQUITO	
										HOJA	5
										DE	5
OBRA:	(144AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA(LOS MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-144PR-AH-2022		
								CONTRATISTA:	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
								FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
PERIODO DEL: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 FC= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	77.84	0.00	0.00	72.28	72.28	5.56	\$427.64	\$2,377.68	
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO Fc=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.04	0.00	0.00	50.18	50.18	3.86	\$585.84	\$2,261.34	
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	54.04	0.00	0.00	50.18	50.18	3.86	\$19.25	\$74.32	
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	\$711.10	\$0.00	
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO										\$5,239.57	
SUBTOTAL										\$6,734.42	
TOTAL:										\$6,734.42	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:										\$1,622,790.21	
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:										\$1,616,055.79	
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:										\$6,734.42	


 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CAUPELIANO RUBIO CASTRO
 CONTRATISTA

REMESA
 ANQ. MIGUEL ANGEL CARRANZA FLORES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
 ANQ. JESÚS MARCELO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS