






|  <b>MUNICIPIO DE AHOME</b><br><b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</b><br><b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> |   |  |  | <b>ESTADO DE CUENTA</b><br><b>ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO)</b>   |   |   |                     |                     |
|--|---|---|--|---|---|---|---------------------|---------------------|
| OBRA:  | (114AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |   |  |   | <b>ORIGEN DEL RECURSO</b><br>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023); APROBADOS POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FAISMUN-114/2023 CON FECHA 26 DE MAYO DE 2023, OBRAS AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN LA SESION CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2023 INCLUIDAS EN EL POA CON NUM O-346, APROBADAS PARA SU EJECUCION CON EL NUM DE OFICIO PRES/179/2023. CON FECHA 26 DE MAYO DE 2023 | <b>FECHA ACTUAL</b><br>24/08/2023   |                     |                     |
| IMPORTE DE CONTRATO <b>\$1,163,502.49</b>  |   | ANTICIPO DE CONTRATO <b>\$407,225.88</b>  |  | CONTRATO NO. <b>FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023</b><br>PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 29 DE AGOSTO DEL 2023 |   |   |                     |                     |
|  |   |   |  | 30  |   |   |                     |                     |
| NO. ESTIMACIÓN   | PERIODO   |   | IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)  | DEDUCCIONES   |   |   | TOTAL DEDUCCIONES   | LIQUIDO A PAGAR     |
|  |   |   |  | AMORT. DE ANTICIPO  | RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL   |   |                     |                     |
| EST. NO. 1(UNO) 113 LEYVA SOLANO   | DEL:  | 31 DE JULIO DE 2023   | \$181,897.25   | \$63,701.72   | \$3,136.16  | \$1,568.08  | \$68,405.96         | \$113,491.29        |
|  | AL:   | 15 DE AGOSTO DE 2023  |  |   |   |   |                     |                     |
| EST. NO. 2(DOS) 117 ZAPOTILLO  | DEL:  | 31 DE JULIO DE 2023   | \$144,855.20   | \$51,041.06   | \$2,497.50  | \$1,248.75  | \$54,787.31         | \$90,067.89         |
|  | AL:   | 15 DE AGOSTO DE 2023  |  |   |   |   |                     |                     |
| EST. NO. 3(TRES) 116 BACAPOROBAMPO   | DEL:  | 31 DE JULIO DE 2023   | \$125,408.19   | \$43,892.87   | \$2,162.21  | \$1,081.11  | \$47,136.19         | \$78,272.00         |
|  | AL:   | 15 DE AGOSTO DE 2023  |  |   |   |   |                     |                     |
| EST. NO. 4(CUATRO) 114 AGUILA AZTECA   | DEL:  | 31 DE JULIO DE 2023   | \$148,218.13   | \$51,876.35   | \$2,555.49  | \$1,277.74  | \$55,709.58         | \$92,508.55         |
|  | AL:   | 24 DE AGOSTO DE 2023  |  |   |   |   |                     |                     |
| <b>TOTALES:</b>  |   |   | <b>\$600,378.77</b>  | <b>\$210,512.00</b>   | <b>\$10,351.36</b>  | <b>\$5,175.68</b>   | <b>\$226,039.04</b> | <b>\$374,339.73</b> |
| SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: <b>\$563,123.72</b>   |   |   | ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: <b>\$196,713.88</b>   |   |   |   |                     |                     |
| <b>CONFORME</b><br><br>INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.<br>VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN<br>CONTRATISTA       |   |   | <b>REVIS</b><br><br>ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ<br>RESIDENTE DE OBRA |   |   | <b>AUTORIZA</b><br><br>ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO<br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |                     |                     |