



|  |  |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
|--|--|--|----------------|----------------------|-----|--------------|---|-----------------|---------|
| <div><div>AYUNTAMIENTO<br/>DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> |  | <div><div>AHOME</div><div>Gobierno Municipal</div><div>2021-2024</div></div> |                | FINIQUITO            |     |              |   |                 |         |
|  |  |  |                | HOJA                 | 1   |              |   |                 |         |
|  |  |  |                | DE                   | 3   |              |   |                 |         |
| OBRA:  | (114AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  |  |                |                      |     | CONTRATO:    | FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023 |                 |         |
|  |  |  |                |                      |     | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.            |                 |         |
|  |  |  |                |                      |     | FECHA:       | 24/08/2023  |                 |         |
| PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 24 DE AGOSTO DE 2023  |  |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
| NO.  | CONCEPTO   | UNIDAD   | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS |     |              | DIFERENCIA DE VOLUMEN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  |  |                | E. 4                 | E.2 | TOTALES      |   |                 |         |
| 1  | OBRAS DEPORTIVAS   |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
| 1.1  | TRABAJOS VARIOS  |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
| 1.1.2  | PORTERIAS Y TABLEROS   |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
| 1.1.2.1  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO SPORTECH MODELO ECOLINE9 DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, ILETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN, RETIRO DEL EXISTENTE A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO | PZA  | 2.00           | 2.00                 | N/A | 2.00         | 0   | \$22,760.74     | \$0.00  |
| SUBTOTAL DE PORTERIAS Y TABLEROS   |  |  |                |                      |     |              |   |                 | \$0.00  |
| 1.1.3  | ILUMINACIÓN  |  |                |                      |     |              |   |                 |         |
| 1.1.3.1  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR , LED INTEGRADO DE 150 WATTS 100-220 V, 6000°K MARCA ARTEIKE, INCLUYE: DESINSTALAR LA EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO  | PZA  | 4.00           | 4.00                 | N/A | 4.00         | 0   | \$5,513.91      | \$0.00  |
| SUBTOTAL DE ILUMINACIÓN  |  |  |                |                      |     |              |   |                 | \$0.00  |



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

*Verónica I. Piña Roman*

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.  
VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
CONTRATISTA

REVISAR



*Valenzuela Diego*

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZAR

*[Signature]*

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |   |   |                      |     |         |                       |                 |         |
|--|--|---|---|----------------------|-----|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| <div><div>AYUNTAMIENTO<br/>DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> |  | <div><div>AHOME</div><div>2011-2024</div></div> |   | FINIQUITO            |     |         |                       |                 |         |
|  |  |   |   | HOJA                 | 2   |         |                       |                 |         |
|  |  |   |   | DE                   | 3   |         |                       |                 |         |
| OBRA:  | (114AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  | CONTRATO:   | FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023 |                      |     |         |                       |                 |         |
|  |  | CONTRATISTA:  | INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.            |                      |     |         |                       |                 |         |
| PERIODO DEL :  |  | 31 DE JULIO DE 2023   | AL  | 24 DE AGOSTO DE 2023 |     | FECHA:  | 24/08/2023            |                 |         |
| NO.  | CONCEPTO   | UNIDAD  | SEGÚN PROYECTO  | VOLUMENES EJECUTADOS |     |         | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  |   |   | E. 4                 | E.2 | TOTALES |                       |                 |         |
| 1.1.5  | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS  |   |   |                      |     |         |                       |                 |         |
| 1.1.5.1  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNA TABLERO DE CONCRETO TIPO "F" , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO | PZA   | 2.00  | 2.00                 | N/A | 2.00    | 0                     | \$3,171.83      | \$0.00  |
| 1.1.5.2  | FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | ML  | 201.10  | 201.10               | N/A | 201.10  | 0                     | \$92.18         | \$0.00  |
| 1.1.5.3  | FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.              | ML  | 72.00   | 72.00                | N/A | 72.00   | 0                     | \$92.18         | \$0.00  |
| 1.1.5.4  | FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.               | ML  | 143.28  | 143.28               | N/A | 143.28  | 0                     | \$100.11        | \$0.00  |



|   |  |        |                     |                      |     |         |                       |   |              |
|---|--|--------|---------------------|----------------------|-----|---------|-----------------------|---|--------------|
| <div><div>AYUNTAMIENTO<br/>DE AHOME</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> <div><div>AHOME</div><div>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</div></div> |  |        |                     |                      |     |         | FINIQUITO             |   |              |
|   |  |        |                     |                      |     |         | HOJA                  | 3   |              |
|   |  |        |                     |                      |     |         | DE                    | 3   |              |
| OBRA:   | (114AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA   |        |                     |                      |     |         | CONTRATO:             | FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023 |              |
|   |  |        |                     |                      |     |         | CONTRATISTA:          | INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.            |              |
|   |  |        |                     |                      |     |         | FECHA:                | 24/08/2023  |              |
| PERIODO DEL :   |  |        | 31 DE JULIO DE 2023 |                      | AL  |         | 24 DE AGOSTO DE 2023  |   |              |
| NO.   | CONCEPTO   | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO      | VOLUMENES EJECUTADOS |     |         | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO   | IMPORTE      |
|   |  |        |                     | E. 4                 | E.2 | TOTALES |                       |   |              |
| 1.1.5.5   | PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2     | 62.61               | 62.61                | N/A | 62.61   | 0                     | \$219.81  | \$0.00       |
| SUBTOTAL DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS   |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |
| 1.1.6   | LIMPIEZA GENERAL   |        |                     |                      |     |         |                       |   |              |
| 1.1.6.1   | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO   | M2     | 232.00              | 232.00               | N/A | 232.00  | 0                     | \$2.47  | \$0.00       |
| SUBTOTAL DE LIMPIEZA GENERAL  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |
| SUBTOTAL DE OBRAS DEPORTIVAS  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |
| I.V.A. (16%)  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |
| TOTAL:  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |
| INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$148,218.13 |
| INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:  |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$148,218.13 |
| SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:   |  |        |                     |                      |     |         |                       |   | \$0.00       |