



<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>SPRINTA EN INICIACIÓN 2021-2024</div></div></div>		FINIQUITO							
		HOJA	1						
		DE	7						
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.						
		CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL :		31 DE JULIO DE 2023	AL	13 SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA:	13 SEPTIEMBRE DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
1	CERCA PERIMETRAL								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 2.00 M DE ALTURA M DE ALTURA A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CADENA EN PARTE DEL TUBO, ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	78.91	78.91	0	78.91	0.00	83.5	\$0.00
1.1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	78.91	78.91	0	78.91	0.00	12.4	\$0.00
1.1.3	DEMOLICIÓN DE CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM DE SECCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTE DE ACERO, ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	78.76	78.91	0	78.91	-0.15	63.01	-\$9.45
1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.31	1.32	0	1.32	-0.01	319.05	-\$3.19

CONFORME

Veronica I Piña Roman
C. Veronica Isabel Piña Roman.
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

[Signature]
ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 <div>AHOMÉ GOBIERNO DEL TERRITORIO 2021-2024</div>		FINIQUITO			
						HOJA	2		
						DE	7		
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.				CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.			
					CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2023						FECHA:	13 SEPTIEMBRE DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
1.1.5	EXCAVACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL POR MEDIOS MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 M EN MATERIAL "B" (MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	8.17	8.16	0	8.16	0.01	175.48	\$1.75
1.1.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LÍNEA DE CERCA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	8.17	8.16	0	8.16	0.01	388.67	\$3.89
1.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO..	M3	6.28	6.28	0	6.28	0.00	404.19	\$0.00
1.1.8	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.93	12.95	0	12.95	-0.02	150.41	-\$3.01
1.1.9	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	12.93	12.95	0	12.95	-0.02	240.6	-\$4.81
				SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES				-\$14.82	

CONFORME

Veronica I Piña Roman

C. Veronica Isabel Piña Roman.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

Arq. Jesus Ernesto Taria Castro

ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	7	
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2023							FECHA:	13 SEPTIEMBRE DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
1.2	CIMENTACIÓN								
1.2.1	DADO DE 30X30X50 CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM CON, INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	22	22.00	0	22.00	0.00	347.13	\$0.00
1.2.2	DADO DE 30X30X70 CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM CON, INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5	5.00	0	5.00	0.00	545.05	\$0.00
1.2.3	CADENA PERIMETRAL DE SECCIÓN DE 15X20 CM. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, ACABADO COMÚN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	78.76	78.76	0	78.76	0.00	318.18	\$0.00
1.2.4	CADENA BAJA EN PUERTAS DE ACCESO DE SECCIÓN DE 15x20 CM. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN ACARREOS, CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3.93	3.93	0	3.93	0.00	343.06	\$0.00
				SUBTOTAL DE CIMENTACIÓN					\$0.00





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

Veronica I. Piña Roman
C. Veronica Isabel Piña Roman.
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ
[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO
[Signature]
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 <div>AHOME CALLE DE LA PAZ 2021-2024</div>		FINIQUITO			
						HOJA	4		
						DE	7		
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.				
				CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.				
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2023						FECHA:	13 SEPTIEMBRE DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
1.3	POSTES Y MALLA GALVANIZADOS								
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O DE REFUERZO GALVANIZADO DE 2 7/8" CAL. 18 (3.00 M), INCLUYE: POSTE, SOLERA DE 1/8"X1/2", ABRAZADERA DE ARRANQUE DE 3", TAPÓN SENCILLO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5	5.00	0	5.00	0.00	717.81	\$0.00
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL. 18 (3.00 M), INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	22	22.00	0	22.00	0.00	463.56	\$0.00
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CAL. 20 DE 3.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: COPLE GALVANIZADO 1 5/8", TORNILLO GALVANIZADO 5/16" X 1 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	349.76	\$0.00
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR GALVANIZADA DE 1 5/8" INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO, COPLE SIMPLE DE 1 5/8", CONECTOR PARA TUBO, TORNILLO GALVANIZADO 5/16" X 1 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	78.91	78.91	0	78.91	0.00	92.44	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica I. Piña Roman

C. Veronica Isabel Piña Roman.
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

Arq. Jesus Ernesto Tania Castro
ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							HOJA	5	
							DE	7	
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2023							FECHA:	13 SEPTIEMBRE DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 M DE ALTURA CAL. 10.5 (55x55) AHOGADA 5 CM EN CADENA, INCLUYE: MALLA, TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO DE AMARRE CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	78.91	78.91	0	78.91	0.00	271.24	\$0.00
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA SENCILLA DE PUAS, INCLUYE: TAPÓN OCHAVO DE 2"X1 5/8", ESPADA, TORNILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	22	22.00	0	22.00	0.00	140.43	\$0.00
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS (3 LÍNEAS) CAL 12.5 (350 M 34 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	78.91	78.91	0	78.91	0.00	11.05	\$0.00
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 4.09X2.52 M EN DOS HOJAS, A BASE DE MALLA CICLÓNICA Y TUBOS GALVANIZADOS DE 1 7/8" , PASADOR R-15, PICAPORTE GALVANIZADO DE 1/2", CANDADO MASTER LUCK MAGNUM 8X3X5 CM, 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERA DE 2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	8491.26	\$0.00
				SUBTOTAL DE POSTES Y MALLA GALVANIZADOS					\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica I Piña Roman
C. Veronica Isabel Piña Roman.
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


REVISAR
[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR
[Signature]
ARQ. JESUS ERNESTO VARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA,
S.A. DE C.V.

FECHA: 13 SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECTOR DE OBRAS PUEBLAS

 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO HOJA 7 DE 7	
OBRA:	(111AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMÓN VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DE 2023 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2023								FECHA: 13 SEPTIEMBRE DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
2.2	LIMPIEZA DE OBRA								
2.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	618.24	618.24	0	618.24	0.00	8.43	\$0.00
				SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA					\$0.00
				SUBTOTAL DE PARQUE FRANCISCO VILLA (111AH23PR)					\$2,289.97
				SUBTOTAL:					\$2,289.97
				IVA:					\$366.39
				TOTAL					\$2,656.36
				INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:					\$207,572.67
				INVERSIÓN EJERCIDA:					\$204,916.31
				SALDO NO EJERCIDO:					\$2,656.36

CONFORME

Veronica I Piña Roman
 C. Veronica Isabel Piña Roman.
 INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA



REVISAR

Ing. Alejandro Gonzalez Connant
 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

Arq. Jesus Ernesto Tapia Castro
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS