

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22101 OBRA No. 220200 No. 001

FECHA 10 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ABRETIORA EL
PRESENTE LIBRO DE BITÁCORA PARA
EFECTO DE DAR CONTROL A LA
OBRA QUE SE INDICA A CONTINUACION.

REHABILITACION DE NECESIDADES
BASICAS (AGUA (CZ, DRENAJE) EN
PRIMARIA GENERAL ESTATA(JESUS
GARCIA CORONA UBICADO EN SAN
BLAS MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINAOA.

CONTRATO No 151FE-1ED-ADE-EPR-049-2022
FECHA DE INICIO: 10 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
No DE OBRA: 220200 No DE REG: 22101
CONTRATISTA: JOSE MARTIN GONZALEZ CARILLO


Supervisor (Contratista)

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22101 OBRA No. 220200 No. 002

FECHA 10 DE Mayo DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZA
VISITA EN EL PLANTEL Y SE
OBSERVA QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN EL PRESENTE
CONTRATO REFERENTE A:
TRABAJOS ELECTRICOS COMO
CABLEADOS, SALIDAS PARA
ALUMBRADOS Y COLOCACION DE
COMUNITARIAS YA FUERON
REALIZADOS CON RECURSOS
PROPIOS DE EL PLANTEL
POR LO CUAL SE LE SOLICITA
A LAS AUTORIDADES DEL
PLANTEL REALIZAR OFICIO
DE SOLICITUD DE LAS
NECESIDADES QUE SE REQUIEREN
PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO



Supervisor



Comptroller


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22161 OBRA No. 20200 No. 003
FECHA 19 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBE
OFICIO EN EL CAC EL
DIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA
LAS NECESIDADES DE EL PLANTEL
EN GESTION DE MUERES
SANITARIOS

20 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZA
TRAMITE DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS EN BASE
A LA SOLICITUD ENVIADA POR
EL PLANTEL


Supervisor


Comptroller

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22101 OBRA No. 220200 No. 004


FECHA 01 DE JUNIO DE 2022

EN LA VISITA DE HOY SE
OBSERVAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS CORRECTAMENTE

08 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZA
TRAMITE PARA CARGO DE ESTIMACION
Y ASI MISMO SE DA CIERRE
AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA


Supervisor


Compañía