



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

DOMICILIO:

AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321
COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE,
SINALOA C.P.81000

R.F.C.

LOCM860907Q7A

FECHA

08/06/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220189	C.C.T.	25DIN0007T	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA			LOCALIDAD:	ESTACIÓN VEGA	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA, UBICADO ESTACIÓN VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$42,457.21
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$14,860.02
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$192,109.47

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL
INDÍGENA , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN VEGA,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

INSTALACIONES HIDRAULICAS \$ 36,601.75

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 36,601.75

POR CIERRE DE OBRA SOLO SE

COBRARA:

SUB TOTAL=	\$ 36,601.75	SUB TOTAL=	\$ 36,601.04
I.V.A AL 16 %	\$ 5,856.28	I.V.A AL 16%	\$ 5,856.17
TOTAL =	\$ 42,458.03	TOTAL =	\$ 42,457.21

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 08/06/2022
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO,
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22101 **No. DE OBRA:** 220189 **C.C.T.** 25DIN0007T **ESTIMACIÓN:** 01 FINQUITO
PLANTEL: CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA **LOCALIDAD:** ESTACIÓN VEGA **MUNICIPIO:** EL FUERTE

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA, UBICADO ESTACIÓN VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$42,457.21
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$14,860.02
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$192,109.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										
INSTALACIONES HIDRAULICAS										
EXC-02	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	7.00	\$207.25	\$1,450.82	7.00	0.00	0.00	7.00	\$1,450.82
INS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: 1 ASRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2"ø Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$267.95	\$267.95	1.00	0.00	0.00	1.00	\$267.95
INS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	7.00	\$109.88	\$769.16	7.00	0.00	0.00	7.00	\$769.16
EXC-01	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO, DE 0.00 A 3.00 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.80	\$498.52	\$2,392.80	4.80	0.00	0.00	4.80	\$2,392.80
10461	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100KG/CM2, DE 6 CM., DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCENSOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	4.00	\$305.72	\$1,222.88	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,222.88
31211	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIBRA, NIVELACION Y COMPACTACION, MALLA ELECTROSOLDADA 6-5/10-10, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$539.51	\$2,158.04	4.00	0.00	0.00	4.00	\$2,158.04
55628	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10-10, ARMEX 10X10 CMS EN PERÍMETRO, CONCRETO FC=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	\$518.43	\$2,073.72	4.00	0.00	0.00	4.00	\$2,073.72
55543	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO CEMENTO C/PISON, AGUA Y CEMENTO PROPORCION 1:5 EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	3.37	\$103.64	\$349.27	2.70	0.00	0.67	2.70	\$279.83
80070	CISTERNA PREFABRICADA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 1200 LTS DE 1.10 X 0.55 M DE DIAMETRO Y H= 1.40M EQUIPADA , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCARGAS, COLOCACION, CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	1.00	\$12,977.88	\$12,977.88	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,977.88
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.	PZA	1.00	\$1,366.23	\$1,366.23	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,366.23
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP.	PZA	1.00	\$7,047.98	\$7,047.98	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,047.98



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 08/06/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO,
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220189	C.C.T.	25DIN0007T	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA				LOCALIDAD:	ESTACIÓN VEGA	MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA, UBICADO ESTACIÓN VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$42,457.21
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$14,860.02
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$192,109.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
44571	TUBERIA CONDUIT DE PVC 19 MM.SERVICIO PESADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, TRAZO, TENDIDO, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	16.00	\$109.97	\$1,759.52	16.31	0.00	-0.31	16.31	\$1,793.61
42082	CABLE DE COBRE CALIBRE No.10, CON AISLAMIENTO THWLS-75", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, ENCINTADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	32.20	\$85.86	\$2,764.69	32.62	0.00	-0.42	32.62	\$2,800.75
					\$36,601.04					TOTAL \$36,601.75
					\$5,856.17					SUBTOTAL ESTIMACIÓN \$36,601.75
					\$42,457.21					

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor