



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

08/06/2022

CONTRATISTA:

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321
COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE,
SINALOA C.P.81000

R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220194	C.C.T.	25EPR0176T	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO			LOCALIDAD:	LAZARO CARDENAS	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,682.24
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,388.78
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$192,109.47

OBRA	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.	
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 43,066.10

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 43,066.10

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 43,066.10 SUB TOTAL = \$ 42,829.52
\$ 6,890.58 I.V.A AL 16% \$ 6,852.72
\$ 49,956.68 TOTAL = \$ 49,682.24

POR CIERRE DE OBRA SOLO SE
COBRARA:

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 08/06/2022
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO,
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA								
No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220194	C.C.T.	25EPR0176T	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO				LOCALIDAD:	LAZARO CARDENAS	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$49,682.24
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,388.78
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$192,109.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.										
INSTALACIONES HIDRAULICAS										
EXC-02	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	8.00	\$207.26	\$1,658.08	0.00	0.00	8.00	0.00	\$0.00
INS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$267.95	\$267.95	0.00	0.00	1.00	0.00	\$0.00
INS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	8.00	\$109.88	\$879.04	0.00	0.00	8.00	0.00	\$0.00
EXC-01	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO, DE 0.00 A 3.00 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.80	\$498.52	\$2,392.90	5.81	0.00	-1.01	5.81	\$2,896.40
10461	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100KG/CM2, DE 6 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCENSOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	4.00	\$305.72	\$1,222.88	4.84	0.00	-0.84	4.84	\$1,479.68
31211	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIBRA, NIVELACION Y COMPACTACION, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$539.51	\$2,158.04	4.84	0.00	-0.84	4.84	\$2,611.23
55628	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10-10, ARMEX 10X10 CMS EN PERÍMETRO, CONCRETO FC=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	\$699.92	\$2,799.68	4.00	0.00	0.00	4.00	\$2,799.68
55643	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO CEMENTO C/PISON, AGUA Y CEMENTO PROPORCION 1:5 EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	3.37	\$103.64	\$349.27	3.57	0.00	-0.20	3.57	\$369.99
80070	CISTERNA PREFABRICADA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 1200 LTS DE 1.10 X 0.55 M DE DIAMETRO Y H= 1.40M EQUIPADA , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCARGAS, COLOCACION, CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$14,800.15	\$14,800.15	1.00	0.00	0.00	1.00	\$14,800.15
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.	PZA	1.00	\$1,366.23	\$1,366.23	2.00	0.00	-1.00	2.00	\$2,732.46
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP.	PZA	1.00	\$7,047.98	\$7,047.98	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,047.98



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 08/06/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO,
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220194	C.C.T.	25EPR0176T	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO				LOCALIDAD:	LAZARO CARDENAS	MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,682.24
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,388.78
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$192,109.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
44571	TUBERIA CONDUIT DE PVC 19 MM.SERVICIO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, TRAZO, TENDIDO, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	28.00	\$109.97	\$3,079.16	21.55	0.00	6.45	21.55	\$2,369.85
42062	CABLE DE COBRE CALIBRE No.10, CON AISLAMIENTO THWLS-75", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, ENCINTADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	56.00	\$95.86	\$4,808.16	69.40	0.00	-13.40	69.40	\$5,958.68
TOTAL										\$43,068.10
SUBTOTAL ESTIMACIÓN										\$43,068.10

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor