

CONTRATISTA: JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DIRECCION: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE, SINALOA
C.P.61000
R.F.C.
LOCN860907Q7A

HOJA: 1 de 2

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08-jun-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220200
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA LOCALIDAD: SAN BLAS MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA, UBICADA EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-048-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,997.75 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,499.22 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 192,109.47 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA, UBICADA EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.													
II.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE)													
DES.190	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, DE VARIAS MEDIDAS DE A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, DESCONEXION, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T	PZA	5.00		\$241.28	\$1,206.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
						\$1,206.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
66095	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO CON CABLE THW CAL 12, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIO, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, INSTALACION, CONEXION, CINTA, PRUEBAS, PUNTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	385.00		\$36.73	\$14,508.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
IE.010	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPIES, APAGADOR, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	5.00		\$1,514.60	\$7,574.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
IE.040	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.31MMS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.67, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 105-THD-20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	5.00		\$2,167.04	\$10,835.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						\$32,917.55		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
IHS.155	COLOCACIÓN DE MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO, FABRICADO CON CERÁMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, CON SISTEMA DE DIAFRAGMA DE LATEX, TRAMPA Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MINGITORIO, TRAMPA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACION, PRUEBAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00		\$8,977.56	\$8,977.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						\$8,977.56		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
EXTRAORDINARIOS													
64937.00	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	0.00		\$547.04	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00
DES.020	DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LAVAS, CERRAJES, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	0.00		\$547.09	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00
IHS.185	COLOCACIÓN DE LAVABO OVALADO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, 4" Y 8", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETELADROS, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, PLACAJE, PUNAS, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRÁULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	0.00		\$2,416.49	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00
						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$4,832.98

HOJA: 2 de 2

Fecha: 08-jun-22

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DIRECCION: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE, SINALOA
C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101

No DE OBRA: 220200

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA LOCALIDAD: SAN BLAS MUNICIPIO: EL FUERTE

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA, UBICADA EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-049-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 49,997.75 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,499.22 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 192,109.47 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PL	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
IHS 195	COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA (TEMPORIZADORA O PUSH), SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANEREALES, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	NL	0.00	\$3,502.21	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$7,004.42
IHS 115	COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIÓN, NIVELACIÓN, FLUACIÓN, PULAS, CERA DE CAMPECHE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	0.00	\$3,762.85	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$26,340.65
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$43,101.51
	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL JESUS GARCIA CORONA, UBICADA EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.				\$43,101.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$43,101.51
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE)				\$1,208.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$32,917.55		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$8,977.56		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	EXTRAORDINARIOS				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$43,101.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$43,101.51
					\$43,101.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$43,101.51
	SUBTOTAL				\$43,101.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$43,101.51
	IVA 16%				\$6,896.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,896.24
	TOTAL:				\$49,997.75		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$49,997.75

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor