



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS  
(AGUA W2, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL  
ESTATA C 18 DE MARZO, UBICADA EN LAZARO  
CARDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO  
DE SINALOA

# BITÁCORA

CONTRATO No. ISIFE-IED-ADE-EP2-049-2022  
No. DE OBRA: 220194  
No. DE PGO: 22101



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA SPAC. ESTATAI  
18 DE MARZO  
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPRO176T  
ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**


DOMICILIO: CONOCIDO  
LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS  
MUNICIPIO: EC FUERTE

TIPO DE OBRA:

☐  
☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. ENCARLO OSORIO GARCIA	L.3.1-L.E.	

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22101 OBRA No. 220194 No. 001  
FECHA 10 DE MAYO DE 2022

SE ABREITORA EL PRESENTE LIBRO DE  
BITÁCORA A EFECTO DE DAR CONTINUA  
LA OBRA QUE SE INICIA A CONTINUACION

REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS  
(AGUA, C2, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL  
ESTATAK 18 DE MARZO, UBICADA EN (AZARO  
CARDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO  
DE SINALOA

CONTRATO No. 157FE-1ED-ADE-EPR-049-2022  
No DE OBRA: 220194  
No DE PGO: 22101

FECHA DE INICIO: 10 DE MAYO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022  
CONTRATISTA: JOSE MARTIN LOPEZ CARILLO

  
Supervisor Coraspa

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220194 No. 002


FECHA 10 DE MAYO DE 2022


SE INICIA CON LOS TRABAJOS REALIZANDO  
LAS EXCAVACIONES CORRESPONDIENTES AL  
PROYECTO

16 DE MAYO DE 2022

EN LA VISTA DE HOY SE OBSERVA  
TIERRE ELABORADO Y A SU VEZ  
SE COLOCA LA CISTERNA  
CORRESPONDIENTE

ASI MISMO SE GENERAN TRABAJOS  
DE REllENO COMPACTADO CON  
MATERIA MEJORADO CON CEMENTO

  
Supervisor

  
Compañía

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22101 OBRA No. 220194 No. 003


FECHA 20 DE MAYO DE 2022

EN ESTA FECHA SE GENERAL  
TRABAJOS DE COLOCACION DE  
TUBERIA PARA ALIMENTACION  
HIDRAULICA Y ELECTRICA

25 DE MAYO DE 2022

EL DIA DE HOY SE REALIZAN  
TRABAJOS DE CADO DE CUSA  
DE CONCRETO REFORZADO CON  
MALLA ELECTRO SOLDADA

  
Supervisor

  
Comptroller

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220194 No. 004


FECHA 04 DE JUNIO DE 2022

SE GENERAN TRABAJOS DE  
COLOCACION DE POMBA CENTRIFUGA  
X ELECTRONNEVES CORRESPONDIENTES

08 DE JUNIO DE 2022

SE GENERA TRAMITE PARA COBRO  
DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE CIERRA EL  
PRESENTE LIBRO DE BITACORA  
FINALIZANDO CON LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES

  
Augustin Cortez

Cortez