



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

**CONTRATISTA:**

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

**DOMICILIO:** AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321  
COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE,

**R.F.C.**

LOCM860907Q7A

**FECHA**

08/06/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220196	C.C.T.	25EPR0271X	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO			LOCALIDAD:	SAN BLAS	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.						

<b>IMPORTE DE OBRA:</b>	<b>\$49,972.27</b>
<b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b>	<b>\$17,490.29</b>
<b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b>	<b>\$192,109.47</b>

**OBRA**

**IMPORTE**

REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE)  
EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO  
EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

DESMONTAJES	\$	1,451.34
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	41,631.33

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 43,082.67

**SUB TOTAL=**  
**I.V.A AL 16 %**  
**TOTAL =**

\$	43,082.67	<b>SUB TOTAL =</b>	\$	43,079.54
\$	6,893.23	<b>I.V.A AL 16%</b>	\$	6,892.73
\$	49,975.90	<b>TOTAL =</b>	\$	49,972.27

**POR CIERRE DE OBRA SOLO SE**

**COBRARA:**

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO  
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/06/2022

HOJA: 1 de 1

**CONTRATISTA:**

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

DOMICILIO: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO,  
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA C.P.81000

R.F.C.

LOCM860907Q7A

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22101 No. DE OBRA: 220196 C.C.T. 25EPR0271X ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO LOCALIDAD: SAN BLAS MUNICIPIO: EL FUERTE

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$49,972.27

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,490.29

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$192,109.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN  
PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS,  
MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

**DESMONTAJES**

DES.190	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLOURECENTE DE SOBREPONER, DE VARIAS MEDIDAS DE A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, DESCONEXION, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T	PZA	4.00	\$241.89	\$967.56	6.00	0.00	-2.00	6.00	\$1,451.34
TOTAL										\$1,451.34

**INSTALACIONES ELECTRICAS**

55065	CABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO CON CABLE THW CAL 12, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIO, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, INSTALACION, CONEXION, CINTA, PRUEBAS, PUNTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	343.00	\$36.73	\$12,588.39	358.90	0.00	-15.90	358.90	\$13,182.40
IE.010	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLÉS, APAGADOR, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	4.00	\$1,514.80	\$6,059.20	4.00	0.00	0.00	4.00	\$6,059.20
43570	TUBERIA CONDUIT P. D. GALVANIZADA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	125.00	\$118.29	\$14,786.25	79.36	0.00	45.64	79.36	\$9,387.49
IE.040	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 "K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%-THD-20%, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	\$2,167.04	\$8,668.16	6.00	0.00	-2.00	6.00	\$13,002.24

43,079.56

TOTAL \$41,631.33

SUBTOTAL ESTIMACION \$43,082.67

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO

Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

Supervisor