

HOJA:

1 de 2

Fecha: 08-jun-22

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DIRECCION: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE,
SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220194
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-049-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,682.24 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,388.78 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 192,109.47 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES	
			VOL	PJ	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE			
REHABILITACION DE AULAS														
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento														
DESMONTAJES														
EXC-02	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	8.00		\$207.26	\$1,558.08	0.00	\$0.00	-8.00	\$1,558.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
INS-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCCION, 1 LLAVE DE BANQUETA TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$267.95	\$267.95	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
INS-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPLAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	8.00		\$108.88	\$878.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXC-01	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO, DE 100 A 300 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.80		\$458.52	\$2,392.90	5.81	\$2,689.40	1.01	\$503.51	0.00	\$0.00	5.81	\$2,896.40
10461	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-100KG/M2, DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CINTA DE FRONTERA, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCENSOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	4.00		\$305.72	\$1,222.88	4.84	\$1,473.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.84	\$1,479.68
31211	FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/M2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, OBRA, NIVELACION Y COMPACTACION, MALLA ELECTRICOSOLDADA 6X6-10-10, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00		\$539.51	\$2,158.04	4.84	\$2,811.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.84	\$2,611.23
55628	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10-10, ARMEX 10X10 CMS EN PERIMETRO, CONCRETO FC-200 KG/M2, FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00		\$699.92	\$2,799.68	4.00	\$2,799.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$2,799.68
55543	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO CEMENTO C/PSON, AGUA Y CEMENTO PROPORCION 1:5 EN CAPAS DE 20CM INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	3.37		\$103.64	\$348.27	3.57	\$369.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.57	\$369.99
80070	CISTERNA PREFABRICADA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 1200 LTS DE 1.10 X 0.55 M DE DIAMETRO Y H= 1.40M EQUIPADA , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCARGAS, COLOCACION, CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	1.00		\$14,800.15	\$14,800.15	1.00	\$14,800.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$14,800.15
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.	PZA	1.00		\$1,368.23	\$1,368.23	2.00	\$2,732.46	1.00	\$1,368.23	0.00	\$0.00	2.00	\$2,732.46
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP.	PZA	1.00		\$7,047.98	\$7,047.98	1.00	\$7,047.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$7,047.98
44571	TUBERIA CONDUIT DE PVC 19 M/SERVICIO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, TRAZO, TENDIDO, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	28.00		\$109.97	\$3,079.16	21.55	\$2,368.05	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	21.55	\$2,368.05

HOJA:

2 de 2

Fecha: 08-jun-22

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DIRECCION: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE,
SINALOA C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220194
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL 18 DE MARZO, UBICADA EN LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-048-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,682.24 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,388.78 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 192,109.47 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
42062	CABLE DE COBRE CALIBRE No 10, CON AISLAMIENTO THWLS-75", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, ENTENDADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	56.00	\$55.95	\$4,803.15	69.40	\$43,066.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	69.40	\$5,958.68
					\$42,829.52		\$43,066.10		\$211.66		\$0.00		\$43,066.10
	SUMA REHABILITACION DE AULAS:				\$42,829.52		\$43,066.10		\$211.66		\$0.00		\$43,066.10
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$42,829.52		\$43,066.10		\$211.66		\$0.00		\$43,066.10
					\$42,829.52		\$43,066.10		\$211.66		\$0.00		\$43,066.10
POR CIERRE DE OBRA SOLO SE COBRARA:													
	SUB TOTAL = \$ 42,829.52				\$42,829.52		\$43,066.10		\$211.66		\$0.00		\$43,066.10
	I.V.A AL 16% \$ 6,852.72				\$6,852.72		\$6,890.58		\$33.87		\$0.00		\$6,890.58
	TOTAL = \$ 49,682.24				\$49,682.24		\$49,956.68		\$245.53		\$0.00		\$49,956.68
	DIFERENCIA CONTRATO				-\$274.44								

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor