



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13348

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL AYTO-JAPAC-IMD 2023 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613050 - 12353000003000007000005000000	360,652.65	360,652.65

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	360,652.65
IVA	30,342.00
TOTAL	390,994.65

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13350

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070223

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,492.36	1,492.36

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	1,492.36
IVA	0.00
TOTAL	1,492.36

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2577

FACT.

04



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 10/JULIO/2023 BUENO POR \$ 219,979.50
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

No.

ADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA DE LA COLONIA
PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 09/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	360,652.65
AMORT.ANTICIPO	\$	161,687.93
SUBTOTAL	\$	198,964.72
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	31,834.36
	\$	230,799.08

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	10,819.58
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	10,819.58
TOTAL	\$	219,979.50

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	461,965.52	\$ -	\$ 360,652.65	\$ 360,652.65	\$ 101,312.67
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	73,914.48	\$ -	\$ 57,704.42	\$ 57,704.42	\$ 16,210.06
TOTAL	535,880.00	\$ -	\$ 418,357.07	\$ 418,357.07	\$ 117,522.93

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA \$ 161,687.93
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ -
 ACTUAL \$ 161,687.93
 ACUMULADO \$ 161,687.93
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 187,558.00
 CUMPLIMIENTO \$ 53,558.00

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2577

FACTURA No-

04

SOLICITUD DE PAGO N°

27

FECHA:

10/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D**PROGRAMA: **01-REHABILITACION**SUBPROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL****PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**

CONCEPTO DEL PAGO:

EST. 01 NORMAL**DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			360,652.65	360,652.65
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			161,687.93	161,687.93
SUBTOTAL			198,964.72	198,964.72
16 % DE I.V.A			31,834.36	31,834.36
SUMA			230,799.08	230,799.08
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				
TOTAL RETENCIONES:			10,819.58	10,819.58
IMPORTE NETO A PAGAR:			219,979.50	219,979.50

SON:

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.


AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117J12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

- 4
3/7/2023 16:04:44

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TX0 Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,
Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Canti dad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
--------------	--------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SO-002 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 360,652.65 MENOS AMORTIZACION: \$ 161,687.93 SUBTOTAL: \$ 198,964.72 MAS 16% IVA: \$31,834.36 SUMA: \$ 230,799.08	198,964.72	31,834.36	198,964.72
------	----------	--	---	------------	-----------	------------

DEDUCCIONES:
3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 10,819.58

SALDO LIQUIDO: \$ 219,979.50

REVISO
ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX
LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO.
ING. JOSE IGNACIO
LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100
M.N.

Subtotal	198,964.72
IVA	31,834.36
3% Insp. y Vig.	10,819.58
Total	219,979.50

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor	00001000000506837172
Folio fiscal	8688367F-B959-4D7E-89FD-95DD847E7A85
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Julio 3 2023 - 17:04:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

TEcDnhj678ub9e01T2ijfKmR2HjSwhG3cDbgzSve9lgBQd1DT9cXwZOEa+N8KInIIJgXNC9kjtR0u/D6q3cC8o
IRjcwBv6TI+UBF6DnqnKzmXrIVMLTwhH2IWBhdct9EhPHF7xEoy0+IDGVa9QA/cviH/OgHavD+uSr8BSQ4USN
SzW5bTIHCELOU4FfmRq28M9BBf9s+RnyGZe0vFXeAEknBh6DIdLYjayqlIaTJ3oJNGp8xyfhedHrdhCZvLENG
GGtSapMtTDIVWgMFpkWQh4317/gUllID7qGDjEmRU1TgBel+Kyv3lqSExV1p8JNdyMoLOZtaanQjGhwoc6bQ==

Sello del SAT

MlIPQ7v/GoD5JGJueH35MlPXxl/fBGt8djB16pazx9h+bRGYbNzUjrx5e92RSmEvjSTuV5aQ1UZn7Hr
FVAmot8n0IVKAqFAjgW5no4tzuJpYpASoJ7Kj0s29h1TQZhKFN9KjKVmyLRkBSkD2nhDkxPqVHyBfkW
LL9eVq2YBv+Sd6dh69cPu3qxZRZyFCHBf92BBcLryjScPPupy9RZ4jgW6m4AmP/kiDIY/OXLVW6mMknM
B4FZl5Qf5rW1dGj+JKkx1aXkUeHlp3v5mRJazt+bjZ8VWVlWiv1FBLbOy/1y0xN0TN2J4jD1LxDHbeyO
AW2JLFoM6+k2cm/Nxjxz7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B6B8367F-B959-4D7E-89FD-95DDB47E7A85|2023-07-03T17:04:46|MA50810247C0|TEcD
57Bub9e01T2ijfKmR2HjSwhG3cDbgzSve9lgBQd1DT9cXwZOEa+NBKInIIJgXNC9kjtR0u/D6q3cC
wBv6TI+UBF6DnqnKzmXrIVMLTwhH2IWBhdct9EhPHF7xEoy0+IDGVa9QA/cviH/OgHavD+uSr
BB5Q4USNSzW5bTIHCELOU4FfmRq28M9BBf9s+RnyGZe0vFXeAEknBh6DIdLYjayqlIaTJ3oJNGp8xyf
hedHrdhCZvLENGGGtSapMtTDIVWgMFpkWQh4317/gUllID7qGDjEmRU1TgBel+Kyv3lqSExV1p8JNdyM
oLOZtaanQjGhwoc6bQ==|00001000000505142236||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/Sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="4" Fecha="2023-07-03T16:04:44"
Sello="TEcDnhj678ub9e01T2ijfKmr2HjSwH63cDbgzSve9lgBQd1DT9cXwZ0Ea+N8KInlIjgXNC9Kjtr0u/D6q3cC8olRjcwBv6T1+UBF6DnqnKzmXrIVMLTwfHh2IW8hdct9EhPHF7xEoy0+I
FormaPago="99" NoCertificado="00001000800506837172"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAwIBAgIUWDAWMDAwMDA1MDY4MzcXNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggE5AwwHgbYDVQQLDDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="198964.72" Moneda="MXN" Total="219979.50" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA061117J12" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01(UNO) NDRMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE
AV. MAQUID CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 O IMPORTE ESTIMACION: $
360,652.65 MENOS AMORTIZACION: $ 161,687.93 SUBTOTAL: $ 198,964.72 MAS 16% IVA: $ 31,834.36 SUMA: $ 230,799.08 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y
VIGILANCIA: $ 10,819.58 SALDO LIQUIDO: $ 219,979.50 ValorUnitario="198964.72" Importe="198964.72" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="198964.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31834.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31834.36">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31834.36" Base="198964.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="10819.58" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="10819.58"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="86B8367F-8959-4D7E-89F0-
95DD847E7A85" FechaTimbrado="2023-07-03T17:04:46" RfcProvCertif="MAS8810247C8"
SelloCFD="TEcDnhj678ub9e01T2ijfKmr2HjSwH63cDbgzSve9lgBQd1DT9cXwZ0Ea+N8KInlIjgXNC9Kjtr0u/D6q3cC8olRjcwBv6T1+UBF6DnqnKzmXrIVMLTwfHh2IW8hdct9EhPHF7
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="MIIPQ7v/GoOSJGcJueH35MIPX1/fB6t8djb16pazx9h+bRGYbNzUjrx5e92R5mEvJ5tUvSaQ1U2N7HrFVAmot8n0lVKAQFAjgW5No4tzuJpYpASoJ7Kj0sZ9h1TQZHKF9KJk
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAG que certificó
6B8367F-B959-4D7E- 89FD-95DD847E7A85	2023-07-03T16:04:44	2023-07- 03T17:04:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219,979.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Gmail

Q in: sent



75

Mail

Redactar

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

75

Para: Facturación

SAKADATO 5 Y 4 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 4.xml SAKADATO 5.xml SAKADATO 4.pdf +1

Para: Facturación

LA PALOMA 1453 Y 1455 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

LA PALOMA 145... LA PALOMA 145... LA PALOMA 145... +1

Para: Facturación

ABUYA 308 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

ABUYA 308.xml ABUYA 308.pdf

Para: MYDD 2

Recibidos Solicitud de formato y/o datos para emisión de facturas. - Claro, con gusto. El vie, 7 jul...
 CONST SIT FIS...

Para: luis.calder.

JASE 121 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

JASE 121.xml JASE 121.pdf

Para: Facturación

JASE 121 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



OBRA: REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	360,652.65
MENOS AMORTIZACIÓN	161,687.93
SUMA	198,964.72
MAS 16% I.V.A	31,834.36
SUBTOTAL	230,799.08
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	10,819.58
SUMA DEDUCTIVAS	10,819.58
SALDO Líquido	219,979.50

REVISÓ
Carlos Felix
ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

~~CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.~~


ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

vd BO.

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
GERENTE DE OBRAS JAPAC



HOJA	DE
------	----

3

D

3

2

AL 09/06/2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO: \$ 461.965,52 MASIVA

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	\$ IMPORTE
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS							
01	PRELIMINARES							
0107010	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN.	ML	294.00	24.38	0.00	189.35	\$24.38	\$4,816.35
02	ACARREOS							
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA, MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	98.78	129.20	0.00	96.76	\$129.20	\$12,762.38
05	EXCAVACIONES							
0105050	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
0105050	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	238.64	68.97	0.00	147.67	\$66.97	\$10,184.80
06	PLANTILLAS							
0106010	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD ÓPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 100 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	17.84	132.74	0.00	11.37	\$132.74	\$1,509.25
07	RELLENOS							
0107010	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	75.24	132.74	0.00	47.61	\$132.74	\$6,346.30
0107013	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	139.86	143.24	0.00	85.27	\$143.24	\$12,214.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

DE

2

3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$ 380,652.65
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MACUÍO CLOUTHER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D	
	PRESUPUESTO: \$ 461,965.52 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
08 A	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
0208096	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA DBRA, TRAZOS, NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA DE LA RED DE ATARJEAS.	ML	294.00	48.78	0.00	\$48.78	\$9,236.49
0208100	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANOBRAS LOCALES.						
4410113	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM.	ML	294.00	140.62	0.00	\$140.62	\$26,626.40
30	REGISTROS						
0130010	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS. MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4"Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2"x1 1/2"x 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.						
0130010	REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIORES)	PZA	42.00	5621.86	0.00	\$5,621.86	\$230,496.26
39	OTROS						
0139001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.						
2		ML	294.00	2.15	0.00	\$2.15	\$407.10
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

DEL:

11/05/2023 AL 09/06/2023

IMPORT:

360,652.65

OBRA: REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUID CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULLIACÁN, SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.

CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D

PRESUPUESTO: \$ 461,965.52 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					PRECIO UNITARIO	\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	92.88	333.47	0.00	59.13	\$333.47	\$19,718.08
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	139.86	311.19	0.00	85.27	\$311.19	\$26,535.17
							\$	
							TOTAL:	360,652.65
CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V. CONTRATISTA.		COMPRIDAD:		AUTORIZO:		VO. PRO:		
		ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX TECHUGA RESIDENTE DE OBRAS JAPAC		ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC		ING. JOSE IGNACIO BRAUNAGA RUBIO SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC		