


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220597 No. 006
FECHA 25 / Junio / 2022

Se inician los trabajos en la Primer techumbre del plantel, del acceso principal.

Se inicia con el retiro de las luminarias existentes en mal estado. y se procede a ubicar el centro de carga de 8 circuitos para exterior y planificar el ramalco de las salidas para luminarias las cuales se realizaron un total de 12 salidas de alumbrado.



Sandro Castro Malden
SIPENSLU


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220897 No. 007
FECHA 30/ JUNIO/2022

Una vez terminadas las
2 salidas de alumbrado
se inicia la colocación
de 12 lámparas de 100 w.

Se realiza la salida de
1 contacto doble para
exterior y el apagador de
las luminarias de la
techumbre.

Posteriormente se realiza
la alimentación al centro
de carga y se procede a
colocar 2 int. de 1×20 amp.
para las luminarias y el
contacto.



Sandro Castro Mader
Supervisor


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220897 No. 008
FECHA 04 / Julio / 2022.

Ya confirmado el buen funcionamiento de los trabajos en la techumbre; se inician trabajos en la segunda techumbre donde se inicia con la desinstalación de la luminaria en mal estado y sin funcionamiento.

De igual manera se procede a colocar el centro de carga de 8 circuitos y se inicia la ramificación de las salidas de luminaria de 100w.

Posterior a esto se inicia la colocación de 10 lámparas de 100 w para la techumbre.



 Sandra Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220597 No. 009

FECHA 06/Julio/2022.

Para esta fecha se termina la instalación correcta de la luminaria y se procede a realizar la salida de contacto doble y apagador para la techumbre.

Así mismo se realiza la conexión del centro de carga a la línea eléctrica y posterior a realizar un chequeo y prueba de los trabajos.

Sandra Castro Mader
Supervisora

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220597 No. 010
FECHA 11/ Julio/2022.

Para esta fecha ya están terminados los trabajos en el plantel.

Se realizan las visitas necesarias y se procede a la firma de acta de Entrega y Estimación 02 Fimquito.

Por lo que se da por terminada y cerrada la bitácora de Obra.

Obra finalizada

[Signature]
Sandra Castro Malden
Supervision