



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA NÚMERO 2338, COL.
PROVIDENCIA, CULIACÁN DE ROSALES,

R.F.C.
CSI160517JM8

FECHA

11/07/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220597	C.C.T.	25DPR1829J	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$822,385.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$287,835.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$822,385.84

OBRA	IMPORTE
PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS	
MODULOS	
TECHUMBRE #1	\$ 103,573.69
TECHUMBRE #2	\$ 20,238.91

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 123,812.60

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 123,812.60 \$
\$ 19,810.02 \$
\$ 143,622.62 \$

**POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACIÓN SOLO SE
COBRARÁ**
110,639.35
17,702.30
128,341.65

tip
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

4 Sandro Castro Madero
ING. SANDRO MADERO CASTRO
SUPERVISOR

CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA NÚMERO 2338, COL. PROVIDENCIA,
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80290

R.F.C. CSI160517JM8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220597	C.C.T.	25DPR1229J			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS					LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA									

IMPORTE DE OBRA:	\$822,385.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$287,835.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$822,385.84

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS										
MODULOS										
TECHUMBRE #1										
258	RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	347.64	\$1,738.20	6.00	0.00	1.00	6.00	\$2,085.84
PTO105-22-71	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED 100 W, INCLUYE; LUMINARIO LED 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	3,586.02	\$43,032.24	22.00	0.00	10.00	22.00	\$78,892.44
PTO105-22-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA 8 CIRC., INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, TUBO PVC 25 MM, CODO PVC 25 MM, CINTA VULCANIZABLE, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO	PZA	1.00	6,895.35	\$6,895.35	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$0.00
*TEMP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 8 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 8 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	9,082.00	\$9,082.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$9,082.00
*TEMP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	887.18	\$887.18	2.00	0.00	1.00	2.00	\$1,774.36
*TEMP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	5.00	770.31	\$3,851.55	12.00	0.00	7.00	12.00	\$9,243.72
*TEMP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	3.00	863.57	\$2,590.71	1.00	0.00	-2.00	1.00	\$863.57
*TEMP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	6.00	815.88	\$4,895.28	2.00	0.00	-4.00	2.00	\$1,631.76
TOTAL DE TECHUMBRE #1										\$103,573.69
TECHUMBRE #2										
PTO105-22-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA 8 CIRC, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, TUBO PVC 25 MM, CODO PVC 25 MM, CINTA VULCANIZABLE, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO	PZA	1.00	6,895.35	\$6,895.35	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$0.00
*TEMP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 8 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 8 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	9,082.00	\$9,082.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$9,082.00
*TEMP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	887.18	\$887.18	2.00	2.00	1.00	2.00	\$1,774.36



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 11/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA NÚMERO 2338, COL. PROVIDENCIA,
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80290
R.F.C. CSH160517JM8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220597	C.C.T.	25DPR1829J	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS					MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$822,385.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$287,835.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$822,385.84

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	1,916.87	\$38,337.40	0.00	3.00	-20.00	0.00	\$0.00
*TEMP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	5.00	770.31	\$3,851.55	10.00	4.00	5.00	10.00	\$7,703.10
*TEMP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	3.00	863.57	\$2,590.71	1.00	5.00	-2.00	1.00	\$863.57
*TEMP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	6.00	815.88	\$4,895.28	1.00	6.00	-5.00	1.00	\$815.88
TOTAL DE TECHUMBRE #2										\$20,238.91

SUBTOTAL ESTIMACION \$123,812.60

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contratista

ING. SANDRO MADERO CASTRO
Supervisor