



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



0

FECHA

08/06/2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE CERRO OTATES No. 3143, COL.  
LOMALINDA, CULIACÁN, SINALOA

R.F.C.  
CHZ110209D27

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220173	C.C.T.	25EPR0177S	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL GENERAL FRANCISCO VILLA			LOCALIDAD:	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL GENERAL FRANCISCO VILLA, UBICADA EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,499.95
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$299,999.38

OBRA	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS	\$ 43,103.33
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 43,103.33</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 43,103.33</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 6,896.53</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 49,999.86</b>

  
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 08/06/2022  
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:  
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE CERRO OTATES No. 3143, COL. LOMALINDA, CULIACÁN,  
SINALOA  
R.F.C.  
CHZ110209D27

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220173	C.C.T.	25EPR0177S	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLATEL:	PRIMARIA GENERAL ESTATAL GENERAL FRANCISCO VILLA				LOCALIDAD:	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN	MUNICIPIO: CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL GENERAL FRANCISCO VILLA, UBICADA EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,499.95
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$299,999.38

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
03	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE LUMINARIA DE SOBREPONER 2X32 WATT, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.00	\$2,345.66	\$14,073.96	6.00	0.00	0.00	6.00	\$14,073.96
09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON; INCLUYE: EQUIPO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M3	1.00	\$15,575.27	\$15,575.27	1.00	0.00	0.00	1.00	\$15,575.27
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICASOBRE MUROS Y PLAFONES, COLOR BLANCO, APARIENCIA EN MATE LISO A DOS MANOS INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	110.00	\$122.31	\$13,454.10	110.00	0.00	0.00	110.00	\$13,454.10
TOTAL										\$43,103.33

SUBTOTAL ESTIMACION \$43,103.33

*Willy Zazueta*  
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
Contratista

*Juan Ignacio Garcia Zazueta*  
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
Supervisor