

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220164 N° 01

FECHA 10-MAYO-2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ DRENAJE) EN SECUNDARIA GENERAL INFANTO CARLOS M. ESQUERRO, UBICADA EN OVILA, MUNICIPIO DE CUCI CAN, ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE: ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL A P: DE CONTRATO:

LSIFE-IED- ADE-EPN-SEC-057-2022

+ FECHA DE CONTRATO: 03-MAYO-2022

+ IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$ 299,999.38

+ IMPORTE DE OBRA:

\$ 49,999.35

+ IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$ 17,499.91

ORIGEN DE RECURSOS: / 0 PROGRAMA: SAF. AIP.

IED-00-202/2022, CON FECHA 10-MARZO-2022

ING. JUAN E. GARCIA

Willy Zerezo
COORDINADOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220164 N° 02

FECHA 10. MAYO. 2022

P.G.O.: 22101 ; N° DE OBRA: 220164

CLAVE: 25EES0013B

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

10. MAYO. 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

08 JUNIO. 2022

LOS TRABAJOS HA REALIZADO ESTA
SEMANA SEÑAL: RECONSTRUCCIÓN
DE CONTACTOS Y APERTURAS, INCLUYE
TRABAJO TERMINADO


SE SUMA Y COL. DE UNIDADES DE SOPORTE
POR 2X32 WATTS 10 PENS

SE SUMA Y COL DE UNIDADES TIPO
REFRIGERAR 6 PENS

LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

UNIDADES EN PISO CENTRAL 2 PENS

Y INSTALACIÓN DE MIPERITONOS EXISTENTES
1 PENS EN BAÑOS


Ing. Jairo A. Guevarra

Supervisor ISIDE


COMUNISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220164 N° 03

FECHA 28-Mayo-2022
CUNCE-25EES0013B

Hay supervisión a obra en compañía
de constructista de la empresa para
verificar los trabajos que se están
realizando en esta secundaria en
la locación de vivienda propio de CUN.
a tenerse que los trabajos de
reparación eléctrica ya se tienen
en un avance del 80%. Contactos
y aparatos al 100%. SUM y cal.
de luminarias se sobrepasar 10 por
al 100%. SUM y colocación de
luminaria tipo reflector en techos
en patio central 6 por al 100%.
se está trabajando en la revisión
eléctrica en las luminarias exteriores
tipo poste y falta la instalación
de miniduto en san. sanitación.


~~ING. J. M. S. GARCIA~~
SUPERVISOR I SIFE

Willy Zarego
CONSTRUTORA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220164 N° 04

FECHA 08 JUNIO - 2022

CAV 2: 25 EES0013 B

Con esta fecha se van concluyendo los trabajos en esta localidad del. Gm. de Intero "Cruz M. Esquivel" en la comunidad de Quila, Mpio de Cen, S.

atendidos los trabajos de la Rehabilitación de la carretera en edificios como se tiene que, patio central se encuentran de 100%.

Los trabajos de Plomería como es la colocación de HING, teniéndose ya instalado hasta al 100, fuera a la

NOTA: Esta Bitácora se va a cerrar y remitir al Instituto (VIFE) para su seguimiento



Ing. Juan J. Gmez. Willy Zereza
Supervisor coordinador

Supervisor isife