

HOJA:

1 de 1

Fecha: 08-jun-22

CONTRATISTA:  
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
DIRECCION: CALLE CERRO OTATES No. 3143, COL. LOMALINDA, CULIACÁN, SINALOA  
R.F.C.  
CHZ110209D27

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220176  
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD: HIGUERAS DE ABUYA MUNICIPIO: CULIACÁN  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN HIGUERAS DE ABUYA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-057-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 50,000.00 CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,500.00 PERÍODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 299,999.38 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
01	REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX 127 V, INCLUYE: CABLEADO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	\$1,128.25	\$2,256.50	2.00	\$2,256.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$2,256.50
02	REPARACION DE SALIDA PARA APAGADORES, INCLUYE: CABLEADO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$1,124.76	\$1,124.76	1.00	\$1,124.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,124.76
03	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE LUMINARIA DE SOBREPONER 2X32 WATT, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10.00	\$2,345.66	\$23,456.60	10.00	\$23,456.60	1.00	\$2,345.66	0.00	\$0.00	11.00	\$25,802.26
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO DE TECHO TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	\$3,715.63	\$14,862.52	4.00	\$14,862.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$14,862.52
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8 220V, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE Y RESANES	PZA	1.00	\$1,403.07	\$1,403.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
SUMA:					\$43,103.45		\$41,700.38		\$2,345.66		\$0.00		\$44,046.04

0

	\$43,103.45	\$41,700.38	\$2,345.66	\$0.00	\$44,046.04
IVA 16%	\$6,896.55	\$6,672.06	\$375.31	\$0.00	\$7,047.37
TOTAL:	\$50,000.00	\$48,372.44	\$2,720.97	\$0.00	\$51,093.41



C. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX  
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
Contratista



ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
Supervisor