



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIA GENERAL ESTATAL
"Lic. BENITO JUAREZ"

UBICADA EN LA HIGUERA, MPÍO. DE
CULIACAN, SIN.

P.G.O: 22101 ; N° DE OBRA: 220175

BITÁCORA

EMPRESA: CONSTRUCCIONES

HIDRAULICAS ZARWETA, S.A
DE C.V.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Refención:

Dos Años

Versión:

02

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220175 N° 01

FECHA 10. MAYO. 2022

Se inician los trabajos en esta localidad
en la cual consisten en: REHABILITACIÓN
DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA LUZ, DRENAJE)
EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL LIC. BENITO
JUAREZ, UBICADA EN LA HIGUENA, MPIO. DE
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE:

ASIGNACIÓN DIRECTA ESTATAL

N° DE CONTRATO:

15IFE-1ED-ADE-EPN-SEC-057-2022

FECHA DE CONTRATO: 03. MAYO. 2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 299,999.38

IMPORTE DE ESTA OBRA: \$ 50,000.00

P.G.O: 22101, N° DE OBRA: 220175

CLAVE: 22SEPNO199D

OFICIO ORIGEN DE RECURSO:

N° SAF-AIP-1ED-00-202/2022, CON

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10-MARZO-2022

PROGRAMA INVERSIÓN ESTATAL SINALOA 2022

NIVEL BÁSICA ✓

ING. JUAN F. GARCÍA

Willy Carretero
ADMINISTRADOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220175 N° 02

FECHA 10-MAYO-2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

10-MAYO-2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

08-JUNIO-2022

IMPORTE DE ANTICIPO DE CONTRATO:

\$ 104,999.78

IMPORTE DE ANTICIPO DE 2da OBRAS:

\$ 17,500.00

Los trabajos se realizan en Contrata

EN ESTA PRIMERA CON EST. "Lic. Benito Juárez

SEAN REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN EN

ALAS Y EN EXTERIOR

- Contratos, reparaciones, sum y colocación

DE LAMPARAS DE SOBRESUPOLEN DE 232 WATTS

A SE SUM Y COL. DE ABANICO DE TECHO TIPO

INDUSTRIAL: REPARACIÓN DE CABLES EXTER-

TO A LA INTERFRENTE EN LUMINARIAS CON

CANALIZAS; SE SUM Y COL. DE 60.4

Y ALIMENTACIÓN PARA ILUMINACIÓN EN

TECHUMBAS METÁLICAS

10/10/2022
L. GARCIA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220175 N° 03

FECHA 28. MAYO, 2022

CLAVE: 25EP20199D

Se visita obra para ver los avances físicos de los trabajos que se están realizando en este punto, tenemos lo siguiente:

- La Penetración eléctrica de salidas de conducto y de apagadores se ejecutará al 100%.
- Se sum y col. de luminarias de sobrepasa de 2x32 watts, fusión y PDU al 100%.
- La reparación de cableado expuesto en luminarias 1 SAC al 100%.
- Nos faltaba se sum y colocación de los aparatos de freno tipo interruptor que serán 3 pzas. Se sum y col. de fusión de carga 20-4 1 pza.
- Y la Alimentación eléctrica en tratamiento 1 SAC



Willy Zerezo

Supervisor ISIFE

Contratista