

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y PRIVADA EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. ✓
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: FRIMA 121, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$107,267.17 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$491,138.45 ✓
No. Estimación: 2 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 30/06/2023 al 30/09/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 31/07/2023 al 30/08/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

PAVIMENTACIÓN

P03	OBRA CIVIL	743.26 ✓
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	106,523.91 ✓

Total Paquete s/IVA: 107,267.17 ✓
Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓
Total de Estimación s/IVA: \$107,267.17 ✓


FRIMA 121, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR


ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

ESTRUCTURA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y PRIVADA EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: FRIMA 121, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606-2023

Importe del Contrato s/IVA \$491,138.45

Periodo del Contrato 30/06/2023 al 30/09/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$107,267.17

Periodo de la Estimación: 31/07/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		Avance		
PAVIMENTACIÓN											
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	14.00	\$79.92 /	0.00	9.3000	9.30	4.70	\$743.26 /	66.43 %	
									Total Partida:		743.26 /
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	27.00	\$3,945.33 /	0.00	27.0000	27.00	0.00	\$106,523.91 /	100.00 %	


 FRIMA 121, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YÁÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO