



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizados por la Tesorería Municipal con oficio número: 071-A/2023 y 072-A/2023 ambos de fecha 11 de octubre del 2023. Obras que fueron aprobadas mediante oficios con número: 071/2023 y 072/2023 ambos de fecha 11 de octubre del 2023. Obras incluidas en el Programa de Obra Anual (POA) con número: O-418 y O-419.	07 DE NOVIEMBRE DE 2023

IMPORTE DE CONTRATO	\$264,759.22	ANTICIPO DE CONTRATO	\$0.00	CONTRATO NO.	CONT-SOPUE-DOP-023-23
				PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
				DÍAS:	30

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACION NUM. 1 (UNO) (ETAPA # 1)	DEL:	AL:		A.S.E. 2%	O.I.C 1%			
	16 DE OCTUBRE DE 2023	07 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$132,379.61	\$0.00	\$2,282.41	\$1,141.20	\$3,423.61	\$128,956.00
TOTALES:			\$132,379.61	\$0.00	\$2,282.41	\$1,141.20	\$3,423.61	\$128,956.00

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: **\$132,379.61**

CONFORME **Carlos H.** C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO SELCOSIN S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISAR **[Firma]** ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: **\$0.00**

AUTORIZAR **[Firma]** ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

