





HOJA :		1 DE 1
ESTIMACIÓN No.		
01 (EXTRAORDINARIA)		
PERIODO DE EJECUCIÓN:		
DEL: 20/06/22	AL: 20/07/22	
IMPORTE ESTIMADO C/IVA:		
\$18,011.09		

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:	\$ 198,445.01	IMPORTE ESTIMADO:		PERIODO DE CONTRATO:	20-jun-22	24-jul-22
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$ 230,196.21	SIN IVA		PERIODO DE REPROGRAMACION:		
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	\$ 80,568.67	CON IVA		RETENCION POR INCUMPLIMIENTO:		
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA:	\$0.00	IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:				

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMADO C/IVA	0.20% I.C.I.C.	0.50% C.I.C.A.T.	3.00% S.V.L.F.C.	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	DEL: 20/06/22	AL: 20/07/22	196,183.40		845.62		80,568.67	81,414.29	\$114,769.11
01 (ADICIONAL)	DEL: 20/06/22	AL: 20/07/22	8,374.91		36.10			36.10	\$8,338.81
01 (EXTRAORDINARIA)	DEL: 20/06/22	AL: 20/07/22	18,011.09		77.63			77.63	\$ 17,933.46
TOTALES:			\$ 222,569.40	\$ -	\$ 959.35	\$ -	\$ 80,568.67	\$ 81,528.02	\$ 141,041.38
SALDO DE CONTRATO:			\$ 7,626.81				\$ -		

<p>CONTRATISTA</p> <p>ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> 	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO</p> <p>SUPERVISOR</p> 	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ</p> <p>COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</p> 	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>ING. SINDY LACE ARLEY SANCHEZ SALAZAR</p> <p>DIRECTORA</p> 
--	--	---	--

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

R.F.C. HEJC-760309-369

CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMAR3-MEJORTECMET-ESCPRI-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:

\$

198,445.01

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:

\$

230,196.21

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2022

HOJA :

ESTIMACIÓN No.

01 (EXTRAORDINARIA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 20/06/22

AL: 20/07/22

IMPORTE ESTIMADO C/IVA:

\$18,011.09

RESUMEN DE ESTIMACION

MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.

\$ 15,526.80

SUB-TOTAL ESTIMADO:

I.V.A. (16.00%):

TOTAL ESTIMADO:

15,526.80

2,484.29

18,011.09

DEPENDENCIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

ARQ. JESUS ARZUNO LOPEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE SUPERVISION Y
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO
SUPERVISOR

ING. SENE LACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

CONTRATTO: AYTONA V-ADJDIR-FAISM33-MEJORTECMET-ESCPRI-M-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

HOLA:

ESTIMACIÓN N.º.

01 (EXTRAORDINARIA)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 20/06/22

AL: 20/07/22

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:

§

198,445.01 FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022

22

IMPORTE ESTIMADO S/IVA:

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:

\$

230,196.21 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2022

\$15,526.80

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

[illegible]

SUBTOTAL HOJA 1 \$ 15,526.80 ✓

EL CONTRATISTA

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

SUPERVISOR

ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO

COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
FECHA DE INICIO: 20/06/22

FECHA DE INICIO: 20/06/22

CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEIORTECMET-FSCPRM-EI MOI INO 021/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/07/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/07/2022

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYÁ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOLA :	✓
ESTIMACIÓN No.	01 (EXTRAORDINARIA)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL: 20/06/22 AL: 20/07/22

[illegible]

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR


ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO

COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y
MAQUINARIA DE INFRASSTRUCTURA MUNICIPAL
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

ARQ. JESUS ~~ARTURO~~ LOPEZ MARTINEZ

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR



Se le autorizan los conceptos extraordinarios para su construcción y elaboración de su respectiva estimación al finiquitarlos.
Sin otro particular, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**Nº AYTONAV-ADJDIR-FAISM3-MEJORTECMET-
ESCP3M-ELMOLINO-021/2022**
**OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA
PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND.
SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

Por medio de la presente se le informa que una vez recibidos los análisis de los precios unitarios por concepto de obra extraordinaria correspondientes al contrato:

**EMPRESA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
PRESENTE. -**

Navolato, Sinaloa., a 28 de junio del 2022

Dependencia: H. Ayuntamiento de Navolato.
Sección: Obras Públicas.
OFICIO Nº: AYUNAV/ OP-0388/2022.
Asunto: respuesta



ING. SENTLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS


Por medio de la presente le envío un cordial saludo, de igual manera le solicito la revisión y/o aprobación del los conceptos extraordinarios, referente a la obra: **MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

CONCEPTO:

Ext-01.: Salida Eléctrica De Centros Y Contactos De 110 V. Incluye: Cable # 12, 14, Apagadores, Tapa De 1-2-3 Ventanas, Cinta Aislante Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento

Según Contrato N° **AYTONAV-ADJDIR-FAISM33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022**

A T E N T A M E N T E
NAVOLATO, SINALOA. A 24 DE JUNIO DEL 2022



ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Presupuesto					


EXTRAORDINARIOS

EXT01 SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. SAL 20.00 \$ 776.34 \$ 15,526.80
 INCLUYE: CABLE # 12, 14, APAGADORES, TAPA DE 1-2-3 VENTANAS, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Total de EXTRAORDINARIOS

Subtotal de Presupuesto

\$ 15,526.80
 \$ 15,526.80
 I.V.A. 16% \$ 2,484.29
 Total \$ 18,011.09



Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: EXT01
SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE # 12, 14, APAGADORES, TAPA DE 1-2-3 VENTANAS, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------


Materiales	M14	CABLE CAL. 12	ML	14.00000	\$ 15.00	\$ 210.00
	M22	APAGADOR	PZA	0.33000	\$ 33.00	\$ 10.89
	M6	TAPA	PZA	0.33000	\$ 33.00	\$ 10.89
	M17	CINTA NEGRA AISLANTE	PZA	0.25000	\$ 31.00	\$ 7.75
	M34	CABLE CAL. 14	ML	7.00000	\$ 13.00	\$ 91.00
						\$ 330.53
	Total de Materiales					

Mano de Obra	MO220	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	0.25000	\$ 717.75	\$ 179.44
	MO218	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.25000	\$ 413.40	\$ 103.35
	MO219	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.05000	\$ 282.79	\$ 14.14
	Total de Mano de Obra					\$ 296.93



Herramienta	H224	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 282.79	\$ 8.48
	S225	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000	\$ 282.79	\$ 5.66
	Total de Herramienta					\$ 14.14

Costo Directo	\$ 641.60
Indirectos (10.00%)	\$ 64.16
Utilidad (10.00%)	\$ 70.58
Precio Unitario	\$ 776.34

** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **



REPORTE FOTOGRAFICO (ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA)



ARO. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

CONTRATISTA

ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO

SUPERVISOR



ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO
 SUPERVISOR

ARO. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
 CONTRATISTA



ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
 CONTRATISTA

ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO
 SUPERVISOR



ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

S/c	1
-----	---

[illegible]

1011

[illegible]

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

0010301000

INNOVATION INC., MEMPHIS.

MEJORAMIENTO DE
TECHUMBRE METALICA EN
ESCUELA PRIMARIA,
NIÑOS HEROES, EN LA
COMUNIDAD DE EL
MOLINO, SIND. DE
SATAYA, NAVOLATO,
SINALOA.

LTJ. MARCO ANTONIO PEREZ
RIG. SEBASTIAN ARELY SANCHEZ S.

MR. ARTURO LOPEZ MARTINEZ

CONTRIBUTORS

AND JOHN HARRISON SMITH

100

Chlorine

5/1