



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRESCOLAR HELEN KELLER.

OBRA: 210509

REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION.

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210509 No. 001
FECHA 07 JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE ADEBE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA -
TENSION EN PREESCOLAR HELLEN KELLER, UBICADA EN CU-
LIACÁN, MUNICIPIO DE CUIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-JN-108-2022

FECHA CONTRATACIÓN 31 MAYO 2022

IMPORTE DE CONTRATO. \$ 874,667.76

OFICIO DE AUTORIZACIÓN N° SAF-AAF-054/2021 DE


FECHA 21 JUNIO 2021

FECHA DE INICIO DE CONTRATO. 7 JUNIO/2022

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO. 16 JUNIO/2022

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES. " LA
FINCA CONSTRUCTORA S.A." CUYO REPRESENTANTE LEGAL
ES. C JUAN CARLOS LÓPEZ AGUIRRE CON NÚMERO DE
TELÉFONO. 6671261050.

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CON-
TRATISTA Y SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y
SE DA INICIO DE OBRA.


J. Ernesto B.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210309


No. 002

FECHA 10 de Junio de 2022

En esta visita a la obra se observo que se empezó con la excavación para la instalación de conducto de alta tensión de 2" y la cinta Señalizadora de peligro y se procedio a la compactación del producto de la misma excavación.

Tambien se observo que se hizo la instalación de cable de cobre desnudo e instalación de Vanillas para Sistema de tierras en registros.

El contratista me comento que se necesitarían Precios extraordinarios ya que habian otras necesidades importantes para el Jardin de Niños Heilon Keller que no estaban contemplados en el presupuesto.

 J. Ernesto B.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 21704 OBRA No. 210505

No. 003

FECHA 14 de Junio de 2022

En esta visita hicimos la revisión de los extintores que ya habíamos visto con el contratista para poder meterlos para aprobación a isife.

También revisamos que se instalaron los centros de carga nuevos de 8 circuitos monofásicos; Se hizo la instalación de toda la galvanizada de 2" sin resaca para llegar a los alimentadores a centros de carga. También se instalaron las encubres termicas de 2x40 y 1x30 amp.


J. Ernesto P.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210504 No. 004

FECHA 28 de Junio de 2022

En esta visita Se observo que se instalaron los luminarias tipo led de 2x17 watts. tambien se realizaron Salidas electricas de alumbrado.

Se realizaron la instalacion de los registros secundarios de concreto de 40x40 con tapa. Tambien se hizo el cambio de la tapa y marco para registro de 60x60 ya que se encontraba quebrado

Tambien se hizo la instalacion de los interruptores termomagneticos de 3x125 y 3x70 amp en el gabinete NS.

Se hizo la instalacion de los alimentadores para equipos de aire acondicionado ubicado en tuberia galvanizada de 3/4"

J. Ernesto B.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210509


No. 005

FECHA 12 de Julio de 2022

En esta visita a la obra se observo que se hizo la instalación de los materiales para la preparación para aire acondicionado a base de pasos de tubería de pvc de 3" para interconectar el condensador (caseteo) y el evaporador (interior), drenaje de evaporador con tubería de pvc de 3/4".

También se observo que se instalaron de los interruptores desconectadores 2 polos, 60 amp. Se instalaron los equipos de aire acondicionado de 2 toneladas.

Se hizo la instalación de los apagadores sencillos, las placas cargas de onu, dos o tres ventanas y los contactos duplex.

 J. E. Cresto