



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Segunda Etapa de Rehabilitación de módulo "A"
en Primaria Francisco J. Medero, ubicada en
San Pedro Guesave (El Randito), Municipio de
Guesave, Estado de Sinaloa.

ISIFE-R-FAMP-ADe-EPR-110-2022

BITACORA

SERGIO CASTRO ANGULO

Pgo	OBRA
21204	210510



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 001

FECHA 14-JUNIO-2022

Con esta Fecha se da apertura a la bitácora de la obra 210510 con descripción:

- Segunda Etapa de Rehabilitación de Usado y/o En Remanera Francisco L. Medrano, Ubicada en San Pedro Guasave (El Rendito), Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

- N de contrato: SIPE-R-TRAF-ADT-EPR-110-2022

- Fecha de contrato: 07-JUNIO-2022

- CR de Autorización: SAF-AGF-054/2021

- Fecha de Autorización: 21-JUNIO-2022

- Cer: 256PE057911

- Ingreso de Obra: \$1,440,211.94 \$/UA

- Ingreso de Anticipo: \$504,024.16 \$/UA

- Ingreso de Contrato: \$1,440,211.94 \$/UA

- Contratista: Sergio Castro Angulo

- Domicilio: Calle Atras 2185-B Colonia Lomas del Sol, Coliaca de Rosales, Uruapan, Sinaloa. CP. 80016

- RFC: CAAS 840925CU4

* 14-JUNIO-2022 (Fecha de Inicio)

* 11-JUNIO-2022 (Fecha de Término)

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 002

FECHA 14-JUNIO-2022

Con esta fecha se visita la obra observando el inicio de los trabajos, se observan los siguientes trabajos:

- Demolición de Puertas
- Descablado de salidas electricas
- Retiro de molduras en áreas de Arcas, se hacen las pruebas para verificar si tienen gas o fugas, para recuperar gas, se determina que varios molduras no cuentan con gas y no fugan
- Eliminación de Aplanados en muros interiores y losas.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 003

FECHA 20-JUNIO-2022

Con esta fecha se visita la obra documentando los siguientes trabajos:

- Demontage de Revoque 100%.
- Demontage de instalaciones eléctricas 100%.
- Demontage de mampitos 100%.
- Retiro de impermeabilizante 100%.
- Demolición de Aplacados en muros interiores y de losa 100%.
- Demolición y Retiro de Zabo en celdas adyacentes.
- Se trabaja en los aplacados en muros interiores



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 240510

No. 004

FECHA 30-JUNIO-2022


Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se trabaja en los operados en muros interiores

- Se trabaja en el entablado en azotea, se han realizado muestras desde centro hacia extremos.

- Se han demolido esplanados de losas en voladizos exteriores.

- Se trabaja en el entablado de losa en áreas de cocina.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210540 No. 005

FECHA 15 - JUNIO - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se trabaja en el entablado en cresteria en el aula 3 y 4.
- Se trabaja en los coronados interiores del Aula 3 y 4.
- Se trabaja en el detallado de losa y muros a base de mortero de cules interiores.
- Se trabaja en el detallado de losa en volado exterior.
- Se trabaja en el revestido de muro para colocar salidas electricas, contactos, apagadores.
- Se trabaja en la fabricacion de registros electricos y la alimentacion de cableado desde Registro a aules.
- Se colocan techos de control en cada aula.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. ~~2402~~ OBRA No. 24510 No. 006

FECHA 20-julio-2022

Con esta fecha se visita la obra en
compañía del arquitecto y paisajista director
para verificar los trabajos.

- Se observan los trabajos de acabados en
azulejo al 100%.
- Se trabaja en la albañilería de chaparras
alrededor de muros.
- Se trabaja en los aparos interiores de
Axeos 1, 2, 3 y 4.
- Se han colocado salidas eléctricas de
cableado, organizadoras y salidas para
interruptores.
- Se trabaja en el detallado de losa en
plado exterior.
- Se trabaja en la fabricación de los gótems.
(la directora comenta que requiere que algunos
trabajos en baño y climatización (ver baño).



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 007

FECHA 4-Agosto-2002

En esta fecha se visitó la obra observando
los siguientes trabajos:

- Se ha detallado losas y se ha fabricado
goteros.
- Se ha colocado muros interiores al 100%.
- Se ha hidratado losa a base App
38 mm.
- Se trabaja en las instalaciones eléctricas
de las caba.
- Se ha colocado aluminotubo desde tablero
principal a ados a base de 2 cables #8 y
y #10.
- Se trabaja en la colocación de lamparas,
cortados y abanicos.
- Se trabaja en la colocación de Armas tipo
Alusplit de 2 tra y 1 pra de 1 tra.



BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 24204 OBRA No. 290510

No. 008

FECHA 18-Agosto-2022

En esta fecha se visitó la obra de
varios los Sig. trabajos:

- colocación de luminarias 100%.
- colocación de cerrillos 100%.
- colocación de mamparas 100%.
- se trabajó en la aplicación de pintura en general y aplicación de pintura oscura en patacones



BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 009

FECHA 24-Agosto - 2022

Con esta Fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se han aplicado la pintura vinilica en muros interiores y exteriores, losa y techos, ademas de aplicacion de pintura esmalte en pretracciones
- Se han probado aros acondicionados se obtuvieron en funcionamiento al 100%.
- Se trabaja en la limpieza de pisos y de ventanas, asi como la reparacion de detalles.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 010

FECHA 01- SEPTIEMBRE-2022

- Con esta fecha se da por enterrado la
condición de los trabajos de la obra al
100 %.


- Con ello se da el cierre de la bitácora de
la obra No. 210510 con descripción:

- Segunda Etapa de Rehabilitación de módulo
4^a en Primera Etapa. Módulo, ubicada en
San Pedro Guecua (El Ranchito), Municipio de
Guecua, Estado de Sinaloa.

- N° de contrato: 138E-B-PAUP-A04-EPE-110-2022

- Fecha de contrato: 03-JUNIO-2022

- Importe de obra: \$ 1,410,211.94 CIVA

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. Below the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the signature, which appears to contain some text or a logo.