

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: MAZATLAN
Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN
Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$ 88,259.94
Importe del Contrato s/IVA: \$ 1,434,034.64
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: ADICIONAL
Periodo del Contrato: 24/05/2023 al 24/08/2023
Periodo de la Estimación: 24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Monto	
E1	OBRA CIVIL	\$	88,259.94
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	\$	88,259.94
		Total Paquete s/IVA:	\$ 88,259.94 ✓
		IVA:	\$ 14,121.59 ✓
		TOTAL:	\$ 102,381.53 ✓

ING. MELECIO PEREZ PULIDO. JEFE
DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN. RESIDENTE
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: **MAZATLAN**
Localidad: **CIUDAD DE MAZATLAN**

Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023**
Importe del Contrato
s/IVA: **\$1,434,034.64**

No. Estimación: **2**
Tipo de Estimación: **ADICIONAL**

Contratista: **CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.**

Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023**

Importe de la Estimación: **\$88,259.94**
Periodo de la Estimación: **24-May-23** al **31-Jul-2023**

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
E1	OBRA CIVIL									\$ 88,259.94
OBRA ADICIONAL										
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA									\$ 88,259.94
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS									\$ 88,259.94
EXT-038	PUERTA DE 0.80 A 0.89 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE, BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$8,669.05	3.00	1.000	4.000	0.000		\$ 8,669.05
EXT-040	PUERTA DE 0.90 A 0.99 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE COLOR BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$8,421.26	4.00	7.000	11.000	0.000		\$ 58,948.82
EXT-041	PUERTA DE 0.60 A 0.69 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE COLOR BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE, BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,880.69	1.00	3.000	4.000	0.000		\$ 20,642.07

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ
CONTRATISTA

<p>Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.</p>									
<p>Municipio: MAZATLAN</p>		<p>Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023</p>				<p>No. Estimación: 2</p>			
<p>Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN</p>		<p>Importe del Contrato s/IVA: \$1,434,034.64</p>				<p>Tipo de Estimación: ADICIONAL</p>			
<p>Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.</p>		<p>Periodo del Contrato: 24/05/2023 al 24/08/2023</p>				<p>Importe de la Estimación: \$88,259.94</p>			
						<p>Periodo de la Estimación: 24-May-23 al 31-Jul-2023</p>			

			Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		
TOTAL DE ESTIMACIÓN									\$ 88,259.94


 ING. MELECIO PEREZ PULIDO.
 JEFE DE DEPTO ZONA SUR


 ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
 RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


 CONSTRUCTORA MARVINES
 C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ
 CONTRATISTA