


 MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)			
OBRA:	(024AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023 aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FISMDF-017/2023, FISMDF-020/2023, FISMDF-021/2023, FISMDF-024/2023, FISMDF-027/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023 obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-221, O-224, O-225, O-228 y O-231. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/047/2023, PRES/050/2023, PRES/051/2023, PRES/054/2023 y PRES/057/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023.	FECHA ACTUAL 02 JULIO DE 2023		
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,288,048.38	ANTICIPO DE CONTRATO	\$450,816.94	CONTRATO NO.	FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023.			
				PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO:				
				DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023	DÍAS:	30		
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2% O.I.C. 1%			
ESTIMACION UN. 1 (UNO) (020AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023	\$660,173.76	\$231,060.82	\$11,382.31	\$5,691.15	\$248,134.28	\$412,039.48
	AL:	02 JULIO DE 2023						
ESTIMACION UN. 2 (DOS) (027AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023	\$92,794.57	\$32,478.10	\$1,599.91	\$799.95	\$34,877.96	\$57,916.61
	AL:	02 JULIO DE 2023						
ESTIMACION UN. 3 (TRES) (024AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023	\$315,723.70	\$110,503.30	\$5,443.51	\$2,721.76	\$118,668.57	\$197,055.13
	AL:	02 JULIO DE 2023						
TOTALES:			\$1,068,692.03	\$374,042.22	\$18,425.73	\$9,212.86	\$401,680.81	\$667,011.22
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:			\$219,356.35	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$76,774.72		
CONFORME  C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO SELCOSIN S.A. DE C.V. CONTRATISTA			REVISÓ  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZO  ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			

