

| MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| OBRA: | (020AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME. | | | | | ORIGEN DEL RECURSO <small>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FISMDF-017/2023, FISMDF-020/2023, FISMDF-021/2023, FISMDF-024/2023 y FISMDF-027/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-221, O-224, O-225, O-228 y O-231. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/047/2023, PRES/050/2023, PRES/051/2023, PRES/054/2023 y PRES/057/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023.</small> | FECHA ACTUAL 02 JULIO DE 2023 |
| IMPORTE DE CONTRATO | \$1,288,048.38 | ANTICIPO DE CONTRATO | \$450,816.94 | CONTRATO NO. | FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023. | | |
| | | | | PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | |
| | | | | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023 | | DÍAS: | 30 |
| NO. ESTIMACIÓN | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
| | | | | AMORT. DE ANTICIPO | RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL | | |
| | DEL: | | | | A.S.E. 2% | O.I.C 1% | |
| ESTIMACION UN. 1 (UNO) (020AH23PR) | AL: | 03 DE JUNIO DE 2023 | | | | | |
| | | 02 JULIO DE 2023 | \$660,173.76 | \$231,060.82 | \$11,382.31 | \$5,691.15 | \$248,134.28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES: | | | \$660,173.76 | \$231,060.82 | \$11,382.31 | \$5,691.15 | \$248,134.28 |
| SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: | | | \$627,874.62 | ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: | | \$219,756.12 | |
| CONFORME C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO SELCOSIN S.A. DE C.V. CONTRATISTA | | | REVISAR ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA | | AUDITOR ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | | |

