





<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div>			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			<div><div>AHOME CAPITAL DEL TRABAJO 2021-2024</div></div>			FINIQUITO	
						HOJA			1	
						DE			5	
OBRA: (158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME ,SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023			
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 4 DE DICIEMBRE DEL 2023						AL		28 DE DICIEMBRE DEL 2023		FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
	(158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME ,SINALOA.									
1	REHABILITACIÓN DE ESTADIO									
1.1	GRADAS DE CONCRETO SECCION I									
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO BANCO, PUNTOS DE REFERENCAIS, EJES, NIVELETAS, PUNTOS DE INTERSECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	311.95	311.95	0.00	311.95	0.00	\$12.96	\$0.00	
1.1.1.2	DEMOLICION DE LOSAS DE 10 CMS. DE ESPESOR Y 70 CMS. DE ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	58.61	51.28	7.33	58.61	0.00	\$115.36	\$0.00	
1.1.1.3	DEMOLICION DE APLANADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	171.96	158.73	13.23	171.96	0.00	\$54.33	\$0.00	
1.1.1.4	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	18.79	16.98	1.81	18.79	0.00	\$147.81	\$0.00	
1.1.1.5	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA A 18 KMS., DE DISTANCIA.	M3	18.79	16.98	1.81	18.79	0.00	\$262.57	\$0.00	
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$0.00	

CONFORME



C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR





ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



ARQ. KARLA PAOLA ALDUEÑA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		<div></div> <div>AHOME</div> <div>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</div> <div>2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	2
								DE	5

OBRA:	(158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME ,SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	

PERIODO DEL : 4 DE DICIEMBRE DEL 2023										AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023										FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1.1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SECCION II								
1.1.2.1	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	158.73	158.73	0.00	158.73	0.00	\$343.91	\$0.00
				SUBTOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SECCION II					\$0.00
1.1.3	LOSAS								
1.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 10 CM., DE ESPESOR Y 0.70 M. DE ANCHO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO A.C. 15 CM. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y A.C. 15 CM. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL SEGÚN PROYECTO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	61.05	53.72	7.33	61.05	0.00	\$1,623.91	\$0.00
				SUBTOTAL LOSAS					\$0.00
1.1.4	RESANE DE COLUMNAS Y LOSAS								
1.1.4.1	RESANE DE COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, PICADO Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO, RELLENO DE RANURAS CON MORTERO A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	\$932.23	\$0.00
1.1.4.2	RESANE DE LOSAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: PICADO, GOTERO EMBUTIDO FORMADO CON MORTERO Y TUINO TRIANGULAR DE 1", Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO CON MORTERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	22.54	22.54	0.00	22.54	0.00	\$267.93	\$0.00
				SUBTOTAL RESANE DE COLUMNAS Y LOSAS					\$0.00

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



VERONICA I. PIÑA ROMAN
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. KARLA PAOLA ALDUEÑA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>						<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div> AHOME</div> <div>ESTRATEGIA DE TRABAJO 2021-2024</div>		FINIQUITO			
						HOJA	3				
						DE	5				
OBRA:	(158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023				
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 4 DE DICIEMBRE DEL 2023						AL		28 DE DICIEMBRE DEL 2023		FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES					
1.1.5	PINTURA										
1.1.5.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	691.11	691.11	0.00	691.11	0.00	\$102.41	\$0.00		
				SUBTOTAL PINTURA					\$0.00		
1.1.6	ANUNCIO DE OBRA										
1.1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MURO EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON TAQUETES DE PLASTICO Y TORNILLOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$386.10	\$0.00		
				SUBTOTAL ANUNCIO DE OBRA					\$0.00		
1.1.7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA										
1.1.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA, DESPERDICIOS DE CIMBRA, VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	311.95	311.95	0.00	311.95	0.00	\$4.93	\$0.00		
				SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA					\$0.00		





SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

<div><div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div>			<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>				<div><div></div><div>AHOME</div><div>ESPÍRITU DE TRABAJO</div><div>2021-2024</div></div>		<div>FINIQUITO</div> <div>HOJA4</div> <div>DE5</div>	
OBRA: <div>(158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME ,SINALOA.</div>						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023			
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 4 DE DICIEMBRE DEL 2023						AL	28 DE DICIEMBRE DEL 2023		FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
1.1.8	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE INICIO GALVANIZADO DE 27/8" CAL 18 DE 3.00 MTS DE LONGITUD, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$1,179.80	\$0.00	
EXT-02	DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.40X0.40X0.70 MTS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$618.15	\$0.00	
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA CAL 10.5, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	\$229.24	\$0.00	
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA HORIZONTAL DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8", INCLUYE: COPLER, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTOT ERMINADO	ML	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	\$155.88	\$0.00	
EXT-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA OCHAVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	\$81.59	\$0.00	
EXT-06	SUMIONISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS DE TRES HILOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	\$24.36	\$0.00	
EXT-07	ALIMENTACIÓN AÉREA A REFLECTORES DE 400 WATTS CON 2 CABLES DE COBRE No 10 Y UNA TIERRA DEL # 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.		12.80	0.00	12.80	12.80	0.00	\$72.52	\$0.00	

CONFORME



C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES



RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ


AUTORIZÓ


ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>AHOME ESPÍRITU DE TRABAJO 2021-2024</div></div></div>						FINIQUITO			
						HOJA	5		
						DE	5		
OBRA: (158AH23CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 4 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023						FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
EXT-08	ALINEACIÓN DE 2 LAMPARAS LED EXISTENTE EN POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LUMINARIA, INCLUYE: GRUA TELESCÓPICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$1,121.24	\$0.00
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED JRLE-C400B REFLECTOR 400 WATTS TIPO COB 6500K	PZA	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	\$6,493.58	\$0.00
EXT-10	CREACIÓN DE ANUNCIO PARA MARQUESINA PRINCIPAL EL TRABAJO CONSISTE EN ARMADO DE LETRAS DE PVC CON 1 CM FORRADO DE VINIL DE CORTE DORADO ESPEJO CON MEDIDAS DE 6 M X .55 CM. DISEÑO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL CLIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$16,952.08	\$0.00
EXT-11	PINTURA VINÍLICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	430.59	0.00	430.59	430.59	0.00	\$102.68	\$0.00
SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL A CANCELAR									\$0.00
INVERSIÓN DE LA OBRA + CONVENIO									\$411,464.73
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$411,464.73
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS